


Oficio No.: CAPA-DG-CC/0192/2025

Asunto: Informe Sistema de Recursos Federales Transferidos

Chetumal, Quintana Roo, a 02 de abril de 2025.

"Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo".

MTRO. ANGEL SERVANDO CANTO AKE  
SUBSECRETARIO DE POLITICA HACENDARIA  
Y CONTROL PRESUPUESTAL.  
PRESENTE.



En relación a su oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP/180325-0014/III/2025 de Fecha 18 de marzo de 2025 y en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 27, fracción XII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 y los Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33. Por este medio me permito enviar a usted el Informe del Primer Trimestre 2025 de los diversos Programas y Fondos de Recursos Transferidos a esta Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y hacer de su conocimiento que la información que se reporta se encuentra capturada y disponible en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el Modulo del Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto y enviada al correo electrónico [sefiplan.informestrim@gmail.com](mailto:sefiplan.informestrim@gmail.com) para su correspondiente revisión y validación.

Asimismo, le comunico que el personal responsable de la captura de la información estará disponible para atender las observaciones que se realicen a la información registrada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), con la Finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado en los Plazos establecidos.

Sin otro asunto por el momento, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
DE INVERSIÓN PÚBLICA

ATENTAMENTE

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ  
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN GENERAL  
2022 - 2027.

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
Y MEJORA REGULATORIA

RECIBIDO

C.c.p.- Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública de la SEFIPLAN.  
C.c.p.- José Abelardo Sosa Moreno.- Subdirector General y Mejora Regulatoria/CAPA.  
C.c.p.- Edgar Gutiérrez Mena.- Coordinador de Construcción CAPA.  
C.c.p.- Minutario/ Expediente  
HFGS\*EGM\*EAO\*Vic.  
FOLIO DG: 377



COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RECIBIDO



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Primer Trimestre (del 01 de enero al 31 de marzo de 2025)

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |        |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AVANCE FINANCIERO      |                |                |                |                |                |                |                | AVANCES FISICOS |                  |                |          |
|--------------------------|--------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| No.                      | Cedula | Folio MID'S | Folio del SRFT  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Localidad              | Aprobado       | Modificado     | Recaudado      | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |
| 1                        | 240026 |             | ROO240202395310 | Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Cecilio Chi, municipio de Felipe Carrillo Puerto. Primera etapa de dos.                                                                                                                                                   | Cecilio Chi            | \$614,377.00   | \$613,535.63   | \$613,535.63   | \$613,535.63   | \$613,535.63   | \$613,535.63   | \$613,535.63   | 1               | POZO             | 1              | 100.00%  |
| 2                        | 240027 |             | ROO240202395312 | Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Hipólito, municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.                                                                                                                                                             | San Hipolito           | \$933,489.05   | \$921,958.47   | \$921,958.47   | \$921,958.47   | \$921,958.47   | \$921,958.47   | \$921,958.47   | 606.31          | ML               | 606.31         | 100.00%  |
| 3                        | 240028 |             | ROO240202395314 | Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Chunyaxché, municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Primera etapa de dos.                                                                                                                                         | Chunyaxché             | \$747,227.00   | \$734,643.28   | \$734,643.28   | \$734,643.28   | \$734,643.28   | \$734,643.28   | \$734,643.28   | 1               | POZO             | 1              | 100.00%  |
| 4                        | 240029 |             | ROO240202395315 | Construcción de tanque superficial de agua potable en la localidad de Guillermo Prieto, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo                                                                                                                                                                                   | Guillermo Prieto       | \$2,138,022.50 | \$2,137,309.78 | \$2,137,309.78 | \$2,137,309.78 | \$2,137,309.78 | \$2,137,309.78 | \$2,137,309.78 | 1               | TANQUE           | 1              | 100.00%  |
| 5                        | 240030 |             | ROO240202395316 | Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Kanemé, municipio de José María Morelos, Quintana Roo.                                                                                                                                                                  | Kanemé                 | \$1,469,421.40 | \$1,468,351.60 | \$1,468,351.60 | \$1,468,351.60 | \$1,468,351.60 | \$1,468,351.60 | \$1,468,351.60 | 1833            | ML               | 1833           | 100.00%  |
|                          |        |             |                 | Reequipamiento y reconstrucción de las dos zonas de extracción, construcción de nueva línea de distribución, ampliación y sustitución de la red de distribución del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Ignacio Zaragoza, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo (segunda etapa de dos) |                        |                |                |                |                |                |                |                |                 |                  |                |          |
| 6                        | 240031 |             | ROO240202395317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ignacio Zaragoza       | \$3,088,165.00 | \$3,084,720.83 | \$3,084,720.83 | \$3,084,720.83 | \$3,084,720.83 | \$3,084,720.83 | \$3,084,720.83 | 3732            | ML               | 3732           | 100.00%  |
| 7                        | 240032 |             | ROO240202395318 | Ampliación, sustitución y sectorización de la red de agua potable de la localidad de Felipe Carrillo Puerto (tercera etapa de seis)                                                                                                                                                                                  | Felipe Carrillo Puerto | \$8,892,566.54 | \$8,888,576.29 | \$8,888,576.29 | \$8,888,576.29 | \$8,888,576.29 | \$8,888,576.29 | \$8,888,576.29 | 13388.47        | ML               | 13388.47       | 100.00%  |
| 8                        | 240033 |             | ROO240202395319 | Sectorización, sustitución de tuberías y micromedición de la red de distribución de agua potable de la localidad de Bacalar (Sector 4-A) del municipio de Bacalar. Etapa 3 de 12                                                                                                                                     | Bacalar                | \$4,515,436.00 | \$4,514,668.84 | \$4,514,668.84 | \$4,514,668.84 | \$4,514,668.84 | \$4,514,668.84 | \$4,514,668.84 | 5763.1          | ML               | 5763.1         | 100.00%  |
| 9                        | 240034 |             | ROO240202395320 | Sustitución de acueducto de 14" de diámetro de asbesto cemento por tubería de 24 plg de diámetro de PEAD, del sistema de abastecimiento de Chetumal (segunda etapa)                                                                                                                                                  | Chetumal               | \$6,057,328.80 | \$6,052,884.06 | \$6,052,884.06 | \$6,052,884.06 | \$6,052,884.06 | \$6,052,884.06 | \$6,052,884.06 | 2405.6          | ML               | 2405.6         | 100.00%  |
| 10                       | 240037 |             | ROO240202395321 | Rehabilitación del tanque de agua potable "Villas Tulum" de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo.                                                                                                                                                                                                    | Villas Tulum           | \$1,800,000.00 | \$1,798,930.90 | \$1,798,930.90 | \$1,798,930.90 | \$1,798,930.90 | \$1,798,930.90 | \$1,798,930.90 | 1               | TANQUE           | 1              | 100.00%  |
|                          |        |             |                 | Rehabilitación, reequipamiento del tanque de agua potable "Tumbenka" y construcción del sistema de llenado de pipas, de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo.                                                                                                                                        |                        |                |                |                |                |                |                |                |                 |                  |                |          |
| 11                       | 240038 |             | ROO240202395322 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tumbenka Tulum         | \$2,776,326.00 | \$2,767,207.89 | \$2,767,207.89 | \$2,767,207.89 | \$2,767,207.89 | \$2,767,207.89 | \$2,767,207.89 | 1               | TANQUE           | 1              | 100.00%  |
| 12                       | 240039 |             | ROO240202395324 | Elaboración de proyecto ejecutivo del sistema de agua potable de la localidad de José María Morelos, municipio de José María Morelos, Quintana Roo                                                                                                                                                                   | José María Morelos     | \$1,784,000.00 | \$1,783,165.29 | \$1,783,165.29 | \$1,783,165.29 | \$1,783,165.29 | \$1,783,165.29 | \$1,783,165.29 | 1               | PZA              | 1              | 100.00%  |
| 13                       | 240040 |             | ROO240202395325 | Sustitución del colector derrumbado de la calle andador Rufo Figueroa entre av. Aarón Merino Fernández y Octaviano Solís de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo                                                                                                                        | Chetumal               | \$370,796.69   | \$370,127.27   | \$370,127.27   | \$370,127.27   | \$370,127.27   | \$370,127.27   | \$370,127.27   | 207             | PZA              | 207            | 100.00%  |

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:

EZEQUIEL ALAMILA OVANDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ:

EDGAR GUTIERREZ MENA  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Primer Trimestre (del 01 de enero al 31 de marzo de 2025)

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |        |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | AVANCE FINANCIERO |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | AVANCES FISICOS |                  |                |          |
|--------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| No.                      | Cedula | Folio MID'S | Folio del SRFT  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                       | Localidad         | Aprobado        | Modificado      | Recaudado       | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |
| 14                       | 240041 |             | ROO240202395328 | Conversión de la PTAR "FOVSSSTE V etapa" a cárcamo de bombeo de aguas residuales y construcción de emisor a presión al cárcamo "La Herradura" del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.      | Chetumal          | \$1,937,928.00  | \$1,936,334.67  | \$1,936,334.67  | \$1,936,334.67  | \$1,936,334.67  | \$1,936,334.67  | \$1,936,334.67  | 1               | CARCAMO          | 1              | 100.00%  |
| 16                       | 240074 |             | ROO240202395331 | Construcción de línea principal de distribución, para el reforzamiento de la red de agua potable de las colonias Solidaridad y Proteritorio del sector Solidaridad, del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. | Chetumal          | \$3,906,239.20  | \$3,889,982.67  | \$3,889,982.67  | \$3,889,982.67  | \$3,889,982.67  | \$3,889,982.67  | \$3,889,982.67  | 1688.94         | ML               | 1688.94        | 100.00%  |
| 17                       | 240083 |             | ROO240202395333 | Modernización y ampliación del sistema de drenaje (vacío y gravedad) del sector centro de la ciudad de Chetumal (Primera etapa de dos)                                                                                                                    | Chetumal          | \$27,199,141.60 | \$27,189,397.93 | \$27,189,397.93 | \$27,189,397.93 | \$27,189,397.93 | \$27,189,397.93 | \$27,189,397.93 | 3280            | ML               | 3280           | 100.00%  |
| TOTALES                  |        |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | \$68,230,464.78 | \$68,151,795.40 | \$68,151,795.40 | \$68,151,795.40 | \$68,151,795.40 | \$68,151,795.40 | \$68,151,795.40 | \$68,151,795.40 |                  |                |          |

ELABORO:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISO:

EZEQUIEL ALAMILLA OVANDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO:

EDGAR GUTIERREZ MENA  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
COORDINACION DE CONSTRUCCION  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2024

Primer Trimestre (del 01 de enero al 31 de marzo de 2025)

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |        |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AVANCE FINANCIERO       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | AVANCES FISICOS |                  |                |          |
|--------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| No.                      | Cedula | Folio MID'S | Folio del SRFT  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Localidad               | Aprobado        | Modificado      | Recaudado       | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |
| 1                        | 240017 | 5724        | ROO240102345965 | Rehabilitación del pozo de extracción numero 1 para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" en la localidad de dos aguadas, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo                                                                                                                                                              | Dos Aguadas             | \$2,474,018.00  | \$2,385,776.00  | \$2,385,776.00  | \$2,385,776.00  | \$2,385,776.00  | \$2,385,776.00  | \$2,385,776.00  | 1               | PZA              | 1              | 100.00%  |
| 2                        | 240018 | 8414        | ROO240102345982 | Construcción de línea de conducción (acueducto tramo Dos Aguadas - El Tesoro) para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas". Segunda etapa                                                                                                                                                                                           | Dos Aguadas - El Tesoro | \$16,355,946.00 | \$16,330,172.86 | \$16,330,172.86 | \$16,330,172.86 | \$16,330,172.86 | \$16,330,172.86 | \$16,330,172.86 | 2895            | ML               | 2895           | 100.00%  |
| 3                        | 240083 | 169355      | ROO240202355291 | Modernización y ampliación del sistema de drenaje (vacío y gravedad) del sector centro de la ciudad de Chetumal (Primera etapa de dos)                                                                                                                                                                                                                    | Chetumal                | \$27,199,141.60 | \$27,191,595.52 | \$27,191,595.52 | \$27,191,595.52 | \$27,191,595.52 | \$27,191,595.52 | \$27,191,595.52 | 3280            | ML               | 3280           | 100.00%  |
| 4                        | 240305 | 379586      | ROO240402448281 | MEJORADA / SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE / LINEA DE DISTRIBUCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE JOSÉ NARCISO ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, CONSISTENTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 17 653 M DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 3" Y 4" DE DIÁMETRO Y 489 TOMAS. PRIMERA ETAPA DE DOS | JOSE NARCISO ROVIROSA   | \$9,966,435.81  | \$9,966,435.81  | \$9,966,435.81  | \$9,966,435.81  | \$9,966,435.81  | \$9,966,435.81  | \$9,966,435.81  | 7800            | ML               | 7800           | 100.00%  |
| TOTALES                  |        |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | \$55,995,541.41 | \$55,873,980.19 | \$55,873,980.19 | \$55,873,980.19 | \$55,873,980.19 | \$55,873,980.19 | \$55,873,980.19 |                 |                  |                |          |

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVIÓ:

EZEQUIEL ALAMILLA OVANDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO:

EDGAR GUTIERREZ MENA  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2024

Primer Trimestre (del 01 de enero al 31 de marzo de 2025)

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |        |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AVANCE FINANCIERO |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | AVANCES FISICOS |                  |                |          |
|--------------------------|--------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| No.                      | Cedula | Folio MID'S | Folio del SRFT   | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Localidad         | Aprobado        | Modificado      | Recaudado       | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |
| 1                        | 240009 |             | ROO2400202395335 | Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Caña Brava, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo                                                                                                                                                                       | Caña Brava        | \$3,044,720.00  | \$3,042,550.73  | \$3,042,550.73  | \$3,042,550.73  | \$3,042,550.73  | \$3,042,550.73  | \$3,042,550.73  | 1478            | ML               | 1478           | 100.00%  |
| 2                        | 240010 |             | ROO2400202395337 | Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Guillermo Prieto, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo                                                                                                                                                                 | Guillermo Prieto  | \$3,422,690.00  | \$3,417,056.63  | \$3,417,056.63  | \$3,417,056.63  | \$3,417,056.63  | \$3,417,056.63  | \$3,417,056.63  | 2180            | ML               | 2180           | 100.00%  |
| 3                        | 240238 |             | ROO2400402510078 | Rehabilitación del sistema de recolección de aguas residuales, mediante la sustitución de colectores en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Ro                                                                                                                                                  | CHETUMAL          | \$8,576,284.28  | \$8,576,284.28  | \$8,576,284.28  | \$8,576,284.28  | \$8,576,284.28  | \$8,576,284.28  | \$8,576,284.28  | 51              | PZA              | 51             | 100.00%  |
| 4                        | 240170 |             | ROO2400402510085 | MEJORADA / SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE / LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO                                                                                                           | EL PROGRESO       | \$1,483,990.00  | \$1,483,261.35  | \$1,483,261.35  | \$1,483,261.35  | \$1,483,261.35  | \$1,483,261.35  | \$1,483,261.35  | 648             | ML               | 648            | 100.00%  |
| 5                        | 240171 |             | ROO2400402510088 | MEJORADA / SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE / LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO                                                                                         | EMILIANO ZAPATA   | \$2,326,499.00  | \$2,310,001.57  | \$2,310,001.57  | \$2,310,001.57  | \$2,310,001.57  | \$2,310,001.57  | \$2,310,001.57  | 3786            | ML               | 3786           | 100.00%  |
| 6                        | 240172 |             | ROO2400402510091 | PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PTAR "SAN MIGUELITO" PARA PASAR DE 110 A 230 LPS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MÓDULO DE PRETRATAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE REACTOR BIOLÓGICO DE LÓDOS ACTIVADOS CON SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES PARA CUMPLIR CON LA NUEVA NOM-001-SEMARNA-2021 | COZUMEL           | \$34,186,060.00 | \$34,153,150.59 | \$34,153,150.59 | \$34,153,150.59 | \$34,153,150.59 | \$34,153,150.59 | \$34,153,150.59 | 1               | PLANTA           | 1              | 100.00%  |
|                          |        |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALES           | \$53,040,243.28 | \$52,982,305.15 | \$52,982,305.15 | \$52,982,305.15 | \$52,982,305.15 | \$52,982,305.15 | \$52,982,305.15 |                 |                  |                |          |

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:

EZEQUIEL ALZAMILLA OVANDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO:

EDGAR GUTIERREZ MENA  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
COORDINACION DE CONSTRUCCION  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA



PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

Primer Trimestre (del 01 de enero al 31 de marzo de 2025)

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |        |             |                 | AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |                |                |                |                |                |                |                 | AVANCES FISICOS  |                |          |         |
|--------------------------|--------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|---------|
| No.                      | Cedula | Folio MID'S | Folio del SRFT  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Localidad | Aprobado       | Modificado     | Recaudado      | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |         |
| 1                        |        |             | ROO240402510149 | REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL Y REÚSO / CÁRCAMOS DE BOMBEO REHABILITACIÓN DE FONTANERÍA (TREN DE DESCARGA Y MÚLTIPLE DE DESCARGA) EN LOS CÁRCAMOS DE AGUA RESIDUAL: BACHILLERES II, CÁRCAMO #4 Y CÁRCAMO #8, A BASE DE TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES DIÁMETROS (6", 12", 16" Y 18")                                                                                                                                                                                                            | CHETUMAL  | \$1,419,280.00 | \$1,418,980.38 | \$1,418,980.38 | \$1,418,980.38 | \$1,418,980.38 | \$1,418,980.38 | \$1,418,980.38 | 3               | PZA              | 3              | 100.00%  |         |
| 2                        |        |             | ROO240402510151 | REHABILITADA / TANQUE / TANQUE SUPERFICIAL REHABILITACIÓN DE FONTANERÍA (TREN DE DESCARGA Y MÚLTIPLE DE DESCARGA) CON TUBERÍA DE ACERO LISA AL CARBÓN SOLDABLE, EN DIFERENTES DIÁMETROS (8", 10", 14", 16" Y 18") EN LOS TANQUES DE AGUA POTABLE: AEROPUERTO Y SOLIDARIDAD EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 MEDIDORES DE FLUJO ULTRASONICOS DE DIFERENTES DIÁMETROS (1 DE 16" Y 3 DE 18")                                                                                                            | CHETUMAL  | \$2,553,742.00 | \$2,551,969.38 | \$2,551,969.38 | \$2,551,969.38 | \$2,551,969.38 | \$2,551,969.38 | \$2,551,969.38 | 2               | TANQUE           | 2              | 100.00%  |         |
| 3                        |        |             | ROO240402510154 | MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE / LINEA DE DISTRIBUCIÓN SECTORIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 6,039 M DE TUBERÍAS DE P.V.C. DE 3" (3,104) Y 4" (2,935) DE DIÁMETRO, Y MICRO MEDICIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE BACALAR DEL MUNICIPIO DE BACALAR, ETAPA 4 DE 12, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE 214 TOMAS DOMICILIARIAS (199 DE 1/2" Y 15 DE 1" DE DIÁMETRO) Y LA RECONSTRUCCIÓN DE 1,509.61 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA.                                                              | BACALAR   | \$5,308,422.00 | \$5,285,147.43 | \$5,285,147.43 | \$5,285,147.43 | \$5,285,147.43 | \$5,285,147.43 | \$5,285,147.43 | 6039            | ML               | 6039           | 100.00%  |         |
| 4                        |        |             | ROO240402510156 | REHABILITADA / TANQUE / TANQUE SUPERFICIAL REHABILITACIÓN DE FONTANERÍA (TREN DE DESCARGA Y MÚLTIPLE DE DESCARGA) CON TUBERÍA LISA AL CARBÓN SOLDABLE DE DIFERENTES DIÁMETROS (8", 10", 18" Y 20") EN LOS TANQUES DE AGUA POTABLE: ARBOLEDAS, BACHILLERES E INSURGENTES EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 MEDIDORES DE FLUJO ULTRASONICO (1 DE 20" Y 2 DE 18").                                                                                                                                       | CHETUMAL  | \$3,365,273.00 | \$3,281,460.17 | \$3,281,460.17 | \$3,281,460.17 | \$3,281,460.17 | \$3,281,460.17 | \$3,281,460.17 | \$3,281,460.17  | 3                | TANQUE         | 3        | 100.00% |
| 5                        |        |             | ROO240402510160 | REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMOS DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES # 12 (AEROPUERTO) DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO A BASE DE: MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS AUTOCENTRANTES GORMAN RUPP DE 100 H.P., CADA UNA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MOTOR VERTICAL DE 100 H.P. Y MANTENIMIENTO DE UN MOTOR VERTICAL DE 100 H.P., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA 2 BOMBAS DE 100 H.P. Y, MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DE 225 KVA. | COZUMEL   | \$3,566,421.00 | \$3,539,797.53 | \$3,539,797.53 | \$3,539,797.53 | \$3,539,797.53 | \$3,539,797.53 | \$3,539,797.53 | \$3,539,797.53  | 1                | CARCAMO        | 1        | 100.00% |

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO TORNEJO CONTRERAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:

EZEQUIEL AJAMILLA OVANDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ:

EDGAR GUTIERREZ MENA  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
COORDINACION DE CONSTRUCCION  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA



PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

Primer Trimestre (del 01 de enero al 31 de marzo de 2025)

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |        |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AVANCE FINANCIERO    |                 |                 |                 |                 |                 |                 | AVANCES FISICOS |                 |                  |                |          |
|--------------------------|--------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| No.                      | Cedula | Folio MID'S | Folio del SRFT  | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Localidad            | Aprobado        | Modificado      | Recaudado       | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |
| 6                        |        |             | ROO240402510162 | MEJORADA / SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE / LINEA DE DISTRIBUCIÓN AMPLIACIÓN Y MEIORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE JOSÉ NARCISO ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, CONSISTENTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 17,653 M DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 3" Y 4" DE DIÁMETRO Y 489 TOMAS. PRIMERA ETAPA DE DOS                                                                                                                                                | JOSE NARCISO RUIROSA | \$4,170,029.00  | \$4,168,728.50  | \$4,168,728.50  | \$4,168,728.50  | \$4,168,728.50  | \$4,168,728.50  | \$4,168,728.50  | 7800            | ML               | 7800           | 100.00%  |
| 7                        |        |             | ROO240402510164 | REHABILITADA / OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA / POZO REHABILITACIÓN DE POZO DE EXTRACCIÓN DE 50 M DE PROFUNDIDAD (POZO 1) EN LA LOCALIDAD DE KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO, A BASE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL MISMO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 30 H.P., COLUMNA DE SUCCIÓN DE 6" DE DIÁMETRO, TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBÓN Y FO.FO. PARA FORJAR EL TREN DE DESCARGA, MEDIDOR ULTRASÓNICO DE 8" DE DIÁMETRO Y TRANSFORMADOR DE 45 KVA. | KANTUNILKIN          | \$3,283,380.00  | \$3,282,311.58  | \$3,282,311.58  | \$3,282,311.58  | \$3,282,311.58  | \$3,282,311.58  | \$3,282,311.58  | 1               | POZO             | 1              | 100.00%  |
| 8                        |        |             | ROO240402510166 | REHABILITADA / OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA / POZO REHABILITACIÓN DE POZO DE EXTRACCIÓN DE 30 M DE PROFUNDIDAD (POZO 1) EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, A BASE DE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 60 H.P., COLUMNA DE SUCCIÓN DE 6" DE DIÁMETRO, TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBÓN Y FO.FO. PARA FORJAR EL TREN DE DESCARGA, MEDIDOR ULTRASÓNICO DE 8" DE DIÁMETRO Y TRANSFORMADOR DE 75 KVA.                                 | CHUNHUHUB            | \$3,475,532.00  | \$3,467,652.90  | \$3,467,652.90  | \$3,467,652.90  | \$3,467,652.90  | \$3,467,652.90  | \$3,467,652.90  | 1               | POZO             | 1              | 100.00%  |
| 9                        |        |             | ROO240402510168 | MEJORADA / SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE / LINEA DE DISTRIBUCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A BASE DE LA SUSTITUCIÓN DE 3,786 M DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 3" DE DIÁMETRO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 171 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO. SEGUNDA ETAPA DE DOS                                                                                                  | EMILIANO ZAPATA      | \$3,966,681.00  | \$3,938,312.13  | \$3,938,312.13  | \$3,938,312.13  | \$3,938,312.13  | \$3,938,312.13  | \$3,938,312.13  | 3786            | ML               | 3786           | 100.00%  |
|                          |        |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALES              | \$31,108,760.00 | \$30,934,360.00 | \$30,934,360.00 | \$30,934,360.00 | \$30,934,360.00 | \$30,934,360.00 | \$30,934,360.00 |                 |                  |                |          |

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:

EZEQUIEL ALAMILLA OVANDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ:

EDGAR GUTIERREZ MENA  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2024

Primer Trimestre (del 01 de enero al 31 de marzo de 2025)

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |        |             |                | AVANCE FINANCIERO   |           |          |            |           |              |           |          |        |                 | AVANCES FISICOS  |                |          |
|--------------------------|--------|-------------|----------------|---------------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| No.                      | Cedula | Folio MID'S | Folio del SRFT | Nombre del Proyecto | Localidad | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |
|                          |        |             |                |                     |           |          |            |           |              |           |          |        |                 |                  |                |          |

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO TORNEIO CONTRERAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:

EZEQUIEL ALVARILLA OVANDO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO:

EDGAR GUTIERREZ MEVA  
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recursos | Tipo de Recurso | Clave de Registro | Modalidad | Programa | Fondo                              | Institución Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado       | Modificado     | Recaudado (Ministrado) | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Observaciones                                                                                                                                                       |
|---------|-----------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|----------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|---------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23      | 0         | 1                | 2024              | 2               | 16                | U         | 1        | Programa de Devolución de Derechos | 1 capa                |                        |           | 2             | 613     | 40,868,787.20  | 40,694,387.20  | 40,694,387.20          | 40,694,387.20  | 40,694,387.20  | 40,694,387.20  | 40,694,387.20  | 9760027.20 de este recurso es 2023 liberado en 2024 y 31108760 corresponde al recurso 2024                                                                          |
| 23      | 0         | 1                | 2024              | 2               | 16                | U         | 8        | Sanearamiento de Aguas Residuales  | 1 capa                |                        |           | 2             | 613     | 103,009,235.00 | 108,038,595.00 | 108,038,595.00         | 107,964,391.60 | 107,964,391.60 | 107,964,391.60 | 107,964,391.60 | 31677296.99 de este recurso es 2023 liberado en 2024, FE DE ERRATAS: EL IMPORTE PARA EL EJERCICIO 2024 DEBE SER DE: 76361338 DANDO LA SUMA APROBADA DE 108038634.99 |

ELABORO:

C. Victor Alejandro Cornejo Contreras  
Jefe de Departamento de Control de Obra

REVISO:

C. Ezequiel Alamilla Ovando  
Director de Administración de Obra Publica

AUTORIZO:

C. Edgar Guzmán Mena  
Coordinador de Construcción