



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACION DE CONSTRUCCION
INFORMACION FINANCIERA DE INVERSIONES FISICAS
ENTIDAD: QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



NUMERO	EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	IMPORTE CONTRATO			IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
					FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
1	2018	FIFONMETRO	367	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA DETERMINAR LA NUEVA ZONA DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE	\$2,205,459.43	\$0.00	\$2,205,459.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,637.83	\$0.00	\$661,637.83	30.00%	30.00%
2	2018	FIFONMETRO	387	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COMONFORT DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, TERCERA ETAPA	\$37,199,944.23	\$0.00	\$37,199,944.23	\$11,159,983.27	\$0.00	\$11,159,983.27	\$11,159,983.27	\$0.00	\$11,159,983.27	30.00%	27.50%
3	2018	FIFONMETRO	400	SECTORIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y MICROMEDICIÓN DEL SECTOR INSURGENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, "SECTORES 1 Y 3"	\$17,274,217.78	\$0.00	\$17,274,217.78	\$5,182,265.34	\$0.00	\$5,182,265.34	\$5,182,265.34	\$0.00	\$5,182,265.34	30.00%	21.37%
4	2018	FIFONMETRO	400	SECTORIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y MICROMEDICIÓN DEL SECTOR INSURGENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, "SECTORES 2,4 Y 5"	\$24,972,956.61	\$0.00	\$24,972,956.61	\$7,491,886.98	\$0.00	\$7,491,886.98	\$7,491,886.98	\$0.00	\$7,491,886.98	30.00%	19.55%
5	2018	FIFONMETRO	400	SECTORIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y MICROMEDICIÓN DEL SECTOR INSURGENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, "SECTORES 9 Y 13"	\$13,854,855.01	\$0.00	\$13,854,855.01	\$4,156,456.51	\$0.00	\$4,156,456.51	\$4,156,456.51	\$0.00	\$4,156,456.51	30.00%	19.77%
6	2018	FIFONMETRO	400	SECTORIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y MICROMEDICIÓN DEL SECTOR INSURGENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, "SECTORES 10, 11 Y 12"	\$22,790,511.61	\$0.00	\$22,790,511.61	\$6,837,153.48	\$0.00	\$6,837,153.48	\$6,837,153.48	\$0.00	\$6,837,153.48	30.00%	21.00%
7	2018	FIFONMETRO	400	SECTORIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y MICROMEDICIÓN DEL SECTOR INSURGENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, "SECTORES 14, 15 Y 16"	\$23,165,769.68	\$0.00	\$23,165,769.68	\$6,949,730.90	\$0.00	\$6,949,730.90	\$6,949,730.90	\$0.00	\$6,949,730.90	30.00%	28.00%
8	2018	FIFONMETRO	400	SECTORIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y MICROMEDICIÓN DEL SECTOR INSURGENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, "SECTORES 22, 24 Y 25"	\$17,046,411.22	\$0.00	\$17,046,411.22	\$5,113,923.37	\$0.00	\$5,113,923.37	\$5,113,923.37	\$0.00	\$5,113,923.37	30.00%	23.00%
9	2018	FIFONMETRO	400	SECTORIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y MICROMEDICIÓN DEL SECTOR INSURGENTES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, "SECTORES 19, 21 Y 23"	\$20,049,387.12	\$0.00	\$20,049,387.12	\$6,014,816.13	\$0.00	\$6,014,816.13	\$6,014,816.13	\$0.00	\$6,014,816.13	30.00%	24.00%
1	2018	PDR	67	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OTHON P. BLANCO, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS.	\$5,927,150.36	\$0.00	\$5,927,150.36	\$55,639.64	\$0.00	\$55,639.64	\$5,927,150.36	\$0.00	\$5,927,150.36	100.00%	100.00%
2	2018	PDR	65	REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIQUILA, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.	\$9,400,276.83	\$0.00	\$9,400,276.83	\$1,478,033.65	\$0.00	\$1,478,033.65	\$9,400,276.83	\$0.00	\$9,400,276.83	100.00%	100.00%
3	2018	PDR	62	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX (SECTOR 2) MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO	\$9,462,261.71	\$0.00	\$9,462,261.71	\$2,101,108.98	\$0.00	\$2,101,108.98	\$9,462,261.71	\$0.00	\$9,462,261.71	100.00%	100.00%
4	2018	PDR	61	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX (SECTOR 4) MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO	\$9,754,915.04	\$0.00	\$9,754,915.04	\$3,397,612.45	\$0.00	\$3,397,612.45	\$9,754,915.04	\$0.00	\$9,754,915.04	100.00%	100.00%
5	2018	PDR	60	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX (SECTOR 5) MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO	\$7,434,707.36	\$0.00	\$7,434,707.36	\$563,518.58	\$0.00	\$563,518.58	\$7,434,707.36	\$0.00	\$7,434,707.36	100.00%	100.00%

R

1

2



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACION DE CONSTRUCCION
INFORMACION FINANCIERA DE INVERSIONES FISICAS
ENTIDAD: QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



NUMERO	EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	IMPORTE CONTRATO			IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
					FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
1	2018	PRODDER		SUSTITUCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS DE LA AVENIDA JAVIER ROJO GÓMEZ ENTRE YAXCOPOOL Y BULUXAX CALLE CELUL ENTRE RETORNO 51 Y AVENIDA JAVIER ROJO GÓMEZ	1,889,167.29	1,889,167.30	\$3,778,334.59	\$1,889,167.29	\$755,666.92	\$2,644,834.21	1,889,167.29	1,889,167.30	\$3,778,334.59	100.00%	100.00%
2	2018	PRODDER		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL, MUNICIPIO DE TULUM, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE DIFERENTES DIÁMETROS (8" Y 12"), CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 4", 6" Y 8" DE DIÁMETRO Y LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA	3,427,034.98	3,427,034.98	\$6,854,069.96	\$3,427,034.98	\$1,370,813.99	\$4,797,848.97	\$3,427,034.98	\$3,427,034.98	\$6,854,069.96	100.00%	100.00%
3	2018	PRODDER		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL SECTOR COSTERO TRAMO 1 Y TRAMO 2	3,385,408.49	3,385,408.49	\$6,770,816.98	\$3,385,408.49	\$1,354,163.40	\$4,739,571.89	\$3,385,408.49	\$3,385,408.49	\$6,770,816.98	100.00%	100.00%
4	2018	PRODDER		MEJORADA RED DE COLECTORES; COLECTOR DE AGUA RESIDUAL; SUSTITUCIÓN DE 1,224 ML DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA COSTERA DE LA LOCALIDAD DE BACALAR A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE DIFERENTES DIÁMETROS: 11 ML DE 12"; 217 ML DE 16" Y 996 ML DE 18".	3,987,861.98	3,987,861.98	\$7,975,723.96	\$3,987,861.98	\$1,595,144.79	\$5,583,006.77	\$3,987,861.98	\$3,987,861.98	\$7,975,723.96	100.00%	100.00%
5	2018	PRODDER		REHABILITADA RED DE COLECTORES; PLANTA DE BOMBEO; REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO SAN FELIPE, LOCALIZADO EN LA ZONA COSTERA DE LA LOCALIDAD DE BACALAR, INCLUYE 3 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES DE 20 HP CADA UNO.	2,604,835.96	2,604,835.96	\$5,209,671.92	\$2,604,835.96	\$1,041,934.38	\$3,646,770.34	\$2,604,835.96	\$2,604,835.96	\$5,209,671.92	100.00%	100.00%
6	2018	PRODDER		MEJORADA RED DE ATARJEAS; EMISOR; AMPLIACIÓN DE 363 M DEL EMISOR A PRESIÓN MILENIO, EN EL TRAMO DE LA AV ENRIQUE BAROCIO ENTRE LAS CALLES LAGUNA NEGRA E ISAAC MEDINA EN LA COLONIA FORIADORES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 8" DE DIÁMETRO.	404,455.28	404,455.28	\$808,910.56	\$404,455.28	\$161,782.11	\$566,237.39	\$404,455.28	\$404,455.28	\$808,910.56	100.00%	100.00%
7	2018	PRODDER		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE POR VACIO DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX, LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE 900 M DE TUBERÍA DE PVC Y 66 POZOS DE VISITA EN RED DE ATARJEAS.	4,821,810.12	9,844,835.75	\$14,666,645.87	\$4,821,810.12	\$9,844,835.75	\$14,666,645.87	\$4,821,810.12	\$9,844,835.75	\$14,666,645.87	100.00%	100.00%
8	2018	PRODDER		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE POR VACIO DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX, LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y CAMINO DE ACCESO A LA PTAR.	1,387,567.29	2,276,150.69	\$3,663,717.98	\$1,387,567.29	\$2,276,150.69	\$3,663,717.98	\$1,387,567.29	\$2,276,150.69	\$3,663,717.98	100.00%	100.00%
9	2018	PRODDER		SUSTITUCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS DE LA AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ ENTRE CELUL Y MAXUXAC, CALLE CELUL ENTRE RETORNO 51 Y CALLE COUBRI, CALLE XTACAY ENTRE RETORNO 52 Y CALLE CELUL, DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	2,684,336.83	2,684,336.83	\$5,368,673.66	\$2,684,336.83	\$2,684,336.83	\$5,368,673.66	\$2,684,336.83	\$2,684,336.83	\$5,368,673.66	100.00%	100.00%



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACION DE CONSTRUCCION
INFORMACION FINANCIERA DE INVERSIONES FISICAS
ENTIDAD: QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



NUMERO	EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	IMPORTE CONTRATO			IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
					FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
10	2018	PRODDER		CONVERSIÓN DE LA PTAR SANTA MARÍA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.	2,531,476.70	2,531,476.70	\$5,062,953.40	\$2,531,476.70	\$2,531,476.70	\$5,062,953.40	\$2,531,476.70	\$2,531,476.70	\$5,062,953.40	100.00%	100.00%
11	2018	PRODDER		CONSTRUCCIÓN DE 2463 ML DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 14" DE DIÁMETRO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SANTA MARÍA A LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PACTO OBRERO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN.	3,900,516.43	3,900,516.43	\$7,801,032.86	\$3,900,516.43	\$3,900,516.43	\$7,801,032.86	\$3,900,516.43	\$3,900,516.43	\$7,801,032.86	100.00%	100.00%
12	2018	PRODDER		REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "PACTO OBRERO" DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	2,901,433.50	2,901,433.49	\$5,802,866.99	\$2,901,433.50	\$2,901,433.49	\$5,802,866.99	\$2,901,433.50	\$2,901,433.49	\$5,802,866.99	100.00%	100.00%
13	2018	PRODDER		REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "CÁRCAMO N. 1" DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO	2,066,164.49	2,066,164.50	\$4,132,328.99	\$2,066,164.49	\$2,066,164.50	\$4,132,328.99	\$2,066,164.49	\$2,066,164.50	\$4,132,328.99	100.00%	100.00%
14	2018	PRODDER		REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "CÁRCAMO N. 4" DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	1,710,689.32	1,710,689.33	\$3,421,378.65	\$1,710,689.32	\$1,710,689.33	\$3,421,378.65	\$1,710,689.32	\$1,710,689.33	\$3,421,378.65	100.00%	100.00%
15	2018	PRODDER		REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "CÁRCAMO N. 8" DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	2,098,923.65	2,098,923.65	\$4,197,847.30	\$2,098,923.65	\$2,098,923.65	\$4,197,847.30	\$2,098,923.65	\$2,098,923.65	\$4,197,847.30	100.00%	100.00%
16	2018	PRODDER		REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "BACHILLERES II" DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	2,528,738.35	2,528,738.35	\$5,057,476.70	\$2,528,738.35	\$2,528,738.35	\$5,057,476.70	\$2,528,738.35	\$2,528,738.35	\$5,057,476.70	100.00%	100.00%
17	2018	PRODDER		REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "CÁRCAMO CARIBE" DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	2,901,134.30	2,901,134.30	\$5,802,268.60	\$2,901,134.30	\$2,901,134.30	\$5,802,268.60	\$2,901,134.30	\$2,901,134.30	\$5,802,268.60	100.00%	100.00%
18	2018	PRODDER		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CALDERITAS, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	1,019,183.90	1,019,183.90	\$2,038,367.80	\$1,019,183.90	\$1,019,183.90	\$2,038,367.80	\$1,019,183.90	\$1,019,183.90	\$2,038,367.80	100.00%	100.00%
1	2018	PROSANEAR		REHABILITACION ELECTROMECANICA DE LA PTAR BACALAR DE LA LOCALIDAD DE BACALAR, MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO.	\$2,385,732.46	\$2,385,732.45	\$4,771,464.91	\$2,385,732.46	\$2,385,732.45	\$4,771,464.91	\$2,385,732.46	\$2,385,732.45	\$4,771,464.91	100.00%	100.00%
2	2018	PROSANEAR		REHABILITACION ELECTROMECANICA DE LA PTAR BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO.	\$5,814,410.29	\$5,814,410.30	\$11,628,820.59	\$5,814,410.29	\$5,814,410.30	\$11,628,820.59	\$5,814,410.29	\$5,814,410.30	\$11,628,820.59	100.00%	100.00%
3	2018	PROSANEAR		REHABILITACION ELECTROMECANICA DE LA PTAR CHEMUYIL DE LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL, MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO.	\$5,982,630.58	\$5,982,630.59	\$11,965,261.17	\$5,982,630.58	\$5,982,630.59	\$11,965,261.17	\$5,982,630.58	\$5,982,630.59	\$11,965,261.17	100.00%	100.00%



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACION DE CONSTRUCCION
INFORMACION FINANCIERA DE INVERSIONES FISICAS
ENTIDAD: QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



NUMERO	EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	IMPORTE CONTRATO			IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
					FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
4	2018	PROSANEAR		MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y LODOS DE LA PTAR HUAY-PIX PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE 5-0 A 7.0 LPS EN LA LOCALIDAD DE HUAY-PIX, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	\$5,383,027.17	\$5,383,027.17	\$10,766,054.34	\$5,383,027.17	\$5,383,027.17	\$10,766,054.34	\$5,383,027.17	\$5,383,027.17	\$10,766,054.34	100.00%	100.00%
5	2018	PROSANEAR		REHABILITACION Y AMPLIACION DE MODULOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR SAN MIGUELITO DE LA LOCALIDAD DE COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO.	\$15,457,651.05	\$15,457,651.05	\$30,915,302.10	\$15,457,651.05	\$15,457,651.05	\$30,915,302.10	\$15,457,651.05	\$15,457,651.05	\$30,915,302.10	100.00%	100.00%
1	2018	PROAGUA	78	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I, SECCIÓN 1 DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SECTOR "LA VELETA" DE LA CIUDAD DE TULUM, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3", 4" Y 6" DE DIAMETRO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VALVULAS DE SECCIONAMIENTO.	\$5,233,825.77	\$5,233,825.78	\$10,467,651.55	\$0.00	\$196,578.40	\$196,578.40	\$5,233,825.77	\$5,233,825.78	\$10,467,651.55	100.00%	100.00%
2	2018	PROAGUA	79	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2, SECCIÓN 1 DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SECTOR "LA VELETA" DE LA CIUDAD DE TULUM, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3", 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VALVULAS DE SECCIONAMIENTO.	\$4,726,137.79	\$4,741,083.66	\$9,467,221.45	\$38,864.38	\$874,831.54	\$913,695.92	\$4,726,137.79	\$4,741,083.66	\$9,467,221.45	100.00%	100.00%
3	2018	PROAGUA	80	AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS DE TULUM SECTOR 10B (PRIMERA ETAPA, SECCIÓN 1), MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" Y 10" DE DIAMETRO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA.	\$9,340,747.66	\$9,340,747.68	\$18,681,495.34	\$0.00	\$345,840.87	\$345,840.87	\$9,340,747.66	\$9,340,747.68	\$18,681,495.34	100.00%	100.00%
4	2018	PROAGUA	81	AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS DE TULUM SECTOR 10B (PRIMERA ETAPA, SECCIÓN 2), MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" Y 10", ASÍ COMO LA CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA.	\$8,296,486.58	\$8,296,486.57	\$16,592,973.15	\$84,723.72	\$865,445.13	\$950,807.93	\$8,296,486.58	\$8,296,486.57	\$16,592,973.15	100.00%	100.00%
5	2018	PROAGUA	76	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUB (SECTORES 1,3 Y 4) TERMINACION, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PVC HIDRAULICO DE 3", 4" Y 6" DE DIAMETRO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VALVULAS.	\$5,397,728.23	\$8,096,592.34	\$13,494,320.57	\$0.00	\$319,453.19	\$319,453.19	\$5,397,728.23	\$8,096,592.34	\$13,494,320.57	100.00%	100.00%
6	2018	PROAGUA	77	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE TUMBENCAH AL SECTOR "LA VELETA" DE LA CIUDAD DE TULUM, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 12" Y 16" DE DIAMETRO, VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE (VAEA) JAULAS DE PROTECCIÓN	\$3,657,528.59	\$3,657,528.58	\$7,315,057.17	\$306,897.40	\$306,897.39	\$613,794.79	\$3,657,528.59	\$3,657,528.58	\$7,315,057.17	100.00%	100.00%
7	2018	PROAGUA	87	SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUUR) DE TODO EL ESTADO DE QUINTANA ROO.	\$133,253.80	\$133,253.80	\$266,507.60	\$0.00	\$42,901.35	\$42,901.35	\$133,253.80	\$133,253.80	\$266,507.60	100.00%	100.00%



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACION DE CONSTRUCCION
INFORMACION FINANCIERA DE INVERSIONES FISICAS
ENTIDAD: QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



NUMERO	EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	IMPORTE CONTRATO			IMPORTE EJERCIDO EN EL TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
					FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
8	2018	PROAGUA	86	SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUUR) DE TODO EL ESTADO DE QUINTANA ROO.	\$162,575.99	\$162,576.00	\$325,151.99	\$6,839.24	\$71,683.90	\$78,523.14	\$162,575.99	\$162,576.00	\$325,151.99	100.00%	100.00%
1	2018	PTAR	151	REINGENIERIA Y AMPLIACION DELA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1ER CENTENARIO DE 120 A 180 LITROS POR SEGUNDO	\$25,006,181.64	\$44,960,750.78	\$69,966,932.42	\$312,566.25	\$561,989.56	\$874,555.81	\$25,006,181.64	\$44,960,750.78	\$69,966,932.42	100.00%	100.00%
1	2018	IPP		SUSTITUCION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DEL BOULEVARD RAFAEL E. MELGAR (SEGUNDA ETAPA) EN COZUMEL	\$0.00	\$3,360,488.77	\$3,360,488.77	\$0.00	\$807,140.97	\$807,140.97	\$0.00	\$3,345,480.90	\$3,345,480.90	99.55%	100.00%
2	2018	IPP		ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA EL "POLIGONO PARAISO" EN LA CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO.	\$0.00	\$5,215,796.68	\$5,215,796.68	\$0.00	\$1,564,739.00	\$1,564,739.00	\$0.00	\$1,564,739.00	\$1,564,739.00	30.00%	50.00%

ELABORO

JORGE A. LOPEZ BAÑOS

ASESOR

VALIDO

RANGEL CHAN CHIQUIL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PUBLICA DE LA CAPA

AUTORIZO

EDGAR GUTIERREZ MENA

COORDINADOR DE CONSTRUCCION DE LA CAPA