

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACION DE CONSTRUCCION
INVERSION DE OBRAS 2017


EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA/ACCION	IMPORTE CONTRATADO (PESOS)			IMPORTE EJERCIDO EN EL TERCER TRIMESTRE (PESOS)			IMPORTE ACUMULADO (PESOS)			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
2017	PROMAGUA	35	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ISLA DE HOLBOX.	30,160,218.07	12,740,092.12	17,420,125.95	827,511.80	349,852.41	477,659.39	30,160,218.07	12,740,092.12	17,420,125.95	100.00%	100.00%
2017	PROMAGUA	35	SUPERVISIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y LEGAL DE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ISLA DE HOLBOX.	904,073.76	381,893.23	522,180.53	160,790.66	67,920.20	92,870.46	904,073.76	381,893.23	522,180.53	100.00%	100.00%
				31,064,291.83	13,121,985.35	17,942,306.48	988,302.46	417,772.61	570,529.85	31,064,291.83	13,121,985.35	17,942,306.48		

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA/ACCION	IMPORTE CONTRATADO (PESOS)			IMPORTE EJERCIDO EN EL TERCER TRIMESTRE (PESOS)			IMPORTE ACUMULADO (PESOS)			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
2017	PRODDER	340	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ARBOLEDAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, Q. ROO (ESTACIONES GONZÁLEZ ORTEGA I Y II Y UCM I Y II), CAMBIO DE 13 EQUIPOS DE BOMBEO (MOTO-BOMBA), 13 ARRANCADORES E INSTALACIÓN DE 4 SISTEMAS DE TIERRA FÍSICA.	2,294,996.92	1,147,498.46	1,147,498.46	-	-	-	2,294,996.92	1,147,498.46	1,147,498.46	100.00%	100.00%
2017	PRODDER	341	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA EN CÁRCAMOS DE BOMBEO PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE HASTA LA CIUDAD DE CHETUMAL, Q. ROO (ESTACIONES GONZÁLEZ ORTEGA I Y II Y UCM I Y II), CAMBIO DE 13 EQUIPOS DE BOMBEO (MOTO-BOMBA), 13 ARRANCADORES E INSTALACIÓN DE 4 SISTEMAS DE TIERRA FÍSICA.	8,875,377.18	4,437,688.60	4,437,688.58	-	-	-	8,875,377.17	4,437,688.59	4,437,688.58	100.00%	100.00%
2017	PRODDER	342	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA EN CÁRCAMOS DE BOMBEO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, Q. ROO (INSURGENTES, BACHILLERES, AEROPUERTO, SOLIDARIDAD, ARBOLEDAS Y CALDERITAS), CAMBIO DE 21 EQUIPOS DE BOMBEO, 21 ARRANCADORES E INSTALACIÓN DE 7 SISTEMAS DE TIERRA FÍSICA.	6,877,765.98	3,438,883.00	3,438,882.98	-	-	-	6,877,765.98	3,438,883.00	3,438,882.98	100.00%	100.00%
2017	PRODDER	343	SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA EN LA PLANTA GENERADORA DE VACÍO "A" DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, Q. ROO.	968,070.38	493,035.19	493,035.19	-	-	-	968,070.38	493,035.19	493,035.19	100.00%	100.00%
2017	PRODDER	345	SUSTITUCIÓN DE 4 VÁLVULAS Y REHABILITACIÓN DE 55 VÁLVULAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE VACÍO EN LA LOCALIDAD DE MAHUAL, Q. ROO.	1,599,343.12	799,672.56	799,672.56	-	-	-	1,599,343.84	799,672.56	799,671.28	100.00%	100.00%
2017	PRODDER	346	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO EN PLANTA GENERADORA DE VACÍO "B" EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, Q. ROO, SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS EN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN, TABLERO DE CONTROL PARA 4 BOMBAS DE 30 HP Y TABLERO DE CONTROL PARA PLANTA DE EMERGENCIA.	3,827,263.23	1,913,631.62	1,913,631.61	-	-	-	3,827,263.24	1,913,631.62	1,913,631.62	100.00%	100%

ELABORADO POR:
RANGEL CHANTIMUL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

INVERSION DE OBRAS 2017

2017	PRODDER	347	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN CON CAPACIDAD DE 1,500 M3, A BASE DE CONCRETO ARMADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE TULUM, Q. ROO, EQUIPADO CON UN SISTEMA DE 4 BOMBAS DE 30 H.P. CADA UNA	13,826,112.94	6,913,056.47	6,913,056.47	-	-	-	13,826,112.94	6,913,056.47	6,913,056.47	100.00%	100%
2017	PRODDER	339	LÍNEA MADRINA, INSTALACIÓN DE 500 M DE TUBERÍA DE P.V.C DE 3" DE DIÁMETRO PARA LA REUBICACIÓN DE 8 USUARIOS, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, Q. ROO.	378,371.51	189,185.76	189,185.75	-	-	-	378,371.50	189,185.75	189,185.75	100.00%	100.00%
2017	PRODDER	645	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: ESTACIÓN DE BOMBEO: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA EN ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE COZUMEL (BASE 1 Y BASE 4). MUNICIPIO COZUMEL, QUINTANA ROO.	7,102,162.35	3,551,081.18	3,551,081.17	4,881,604.19	3,487,003.00	1,394,801.19	7,012,452.89	3,487,003.00	3,525,449.89	98.74%	100%
2017	PRODDER	648	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: COLECTORES: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO EN COLECTOR EN LA CIUDAD DE COZUMEL, MUNICIPIO COZUMEL, QUINTANA ROO.	4,255,148.68	2,127,574.34	2,127,574.34	2,183,170.74	1,817,287.21	365,883.53	3,944,861.55	1,817,287.21	2,127,574.34	92.71%	90%
2017	PRODDER	646	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO "PACTO OBRERO" EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO.	4,489,390.90	2,244,695.45	2,244,695.45	1,955,707.65	1,814,759.39	170,948.26	4,059,454.84	1,814,759.39	2,244,695.45	90.42%	98%
2017	PRODDER	649	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: REDES DE ALCANTARILLADO O ATARJEAS: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA EN RED A GRAVEDAD EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO.	4,833,373.89	2,416,686.93	2,416,686.96	3,038,003.04	2,205,716.47	682,286.57	4,373,735.67	2,060,594.97	2,313,140.70	90.49%	100%
2017	PRODDER	661	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: ESTACIÓN DE BOMBEO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE BACALAR, MUNICIPIO BACALAR, QUINTANA ROO.	4,222,433.68	2,111,216.79	2,111,216.89	2,094,336.40	1,465,940.29	598,396.11	3,493,922.24	1,465,940.29	1,997,981.95	82.75%	100%
2017	PRODDER	647	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LOCALIDADES VARIAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	1,561,738.32	780,869.16	780,869.16	-	-	-	1,561,738.32	780,869.16	780,869.16	100.00%	100%
2017	PRODDER	653	MEDIDORES: MICROMEDIDORES: SUSTITUCIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA COLONIA PACTO OBRERO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO.	1,099,726.40	549,863.20	549,863.20	539,196.58	538,668.07	328.51	1,088,402.78	538,668.07	549,534.69	98.97%	94.00%


 ELABORADO:
 RAFAEL CHIRRI CHIRRI
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

INVERSION DE OBRAS 2017

2017	PRODDER	662	SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE: LINEA DE DISTRIBUCION: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATEQUILLA, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.	1,018,447.16	509,223.58	509,223.58	-	-	-	1,018,447.16	509,223.58	509,223.58	100.00%	100%
2017	PRODDER	663	SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE: LINEA DE DISTRIBUCION: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HEROE DE NACCOZARI, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO.	1,392,734.93	696,367.49	696,367.49	901,042.58	636,459.21	264,583.67	1,303,663.37	636,459.21	672,404.16	93.98%	33%
2017	PRODDER	664	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: LINEA DE DISTRIBUCION: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATEQUILLA, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.	802,141.61	401,070.81	401,070.81	551,226.61	393,733.27	157,493.34	791,669.10	393,733.27	398,135.83	98.72%	99%
2017	PRODDER	665	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: LINEA DE DISTRIBUCION: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HEROE DE NACCOZARI, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO.	805,058.93	402,629.46	402,629.47	506,066.72	361,476.23	144,590.49	747,584.40	361,476.23	328,108.17	92.86%	97%
2017	PRODDER	650	EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACION: CASETA DE DESINFECCION: REHABILITACION DE CASETA DE CLORACION EN ESTACION DE BOMBEO BASE 4 EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO.	704,987.68	352,493.84	352,493.84	452,547.51	323,248.23	129,299.28	664,043.81	323,248.23	340,795.58	94.19%	96%
2017	PRODDER	654-655-656-657-658	ADQUISICION DE EQUIPOS DE DETECCION Y MEDICION	809,256.27	404,628.15	404,628.12	809,256.30	404,628.15	404,628.15	809,256.30	404,628.15	404,628.15	100.00%	100%
2017	PRODDER	652	EQUIPO Y/O INSTRUMENTACION: EQUIPO DE COMPUTO: ADQUISICION DE WORDSTATION MOVIL PRECISION 3520	114,949.97	57,474.99	57,474.99	114,949.98	57,474.99	57,474.99	114,949.98	57,474.99	57,474.99	100.00%	100%
2017	PRODDER	659	EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACION: EQUIPO DE COMPUTO: ADQUISICION DE WORDSTATION DE ESCRITORIO PRECISION 17810.	220,799.97	110,399.99	110,399.99	220,799.98	110,399.99	110,399.99	220,799.98	110,399.99	110,399.99	100.00%	100%
2017	PRODDER	660	EQUIPO Y/O INSTRUMENTACION: EQUIPOS DE COMPUTO: ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO.	149,999.95	74,999.98	74,999.98	149,999.96	74,999.98	74,999.98	149,999.96	74,999.98	74,999.98	100.00%	100%
				72,247,653.99	35,123,826.53	35,123,827.03	18,478,108.54	13,721,934.48	4,756,114.06	70,025,584.30	34,199,617.36	35,825,966.94		

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA/ACCION	IMPORTE CONTRATADO			IMPORTE EJERCIDO EN EL TERCER TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				(PESOS)			(PESOS)			(PESOS)				
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
2017	CAPA-PROSANEAR-01-OP-17-LP	377	TERMINACION DE MODULOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR SAN MIGUELITO DE LA CIUDAD DE COZUMEL (PRIMERA ETAPA 220 LPS)	26,449,593.82	13,224,796.91	13,224,796.91	-	-	-	13,224,796.91	-	13,224,796.91	30.00%	60.00%

EL ALCANTARILLADO

RANGEL EN COZUMEL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA

INVERSION DE OBRAS 2018

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO (PESOS)			IMPORTE EJERCIDO EN EL TERCER TRIMESTRE (PESOS)			IMPORTE ACUMULADO (PESOS)			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
2018	PDR	66	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH DERREPENTE, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO,	4,990,158.80	4,990,158.80	-	1,634,923.18	1,634,923.18	0.00	4,118,426.60	4,118,426.60	0.00	84%	83%
2018	PDR	67	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OTHON P. BLANCO, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, QUINTANA ROO	5,927,150.36	5,927,150.36	-	2,767,354.91	2,767,354.91	0.00	4,545,500.03	4,545,500.03	0.00	77%	87.00%
2018	PDR	65	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHIKILÁ, MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO	8,855,855.30	8,855,855.30	-	1,932,291.68	1,932,291.68	0.00	4,589,357.28	4,589,357.28	0.00	52%	53%
2018	PDR	64	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX (SECTOR 1), MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO	9,209,558.01	9,209,558.01	-	2,165,020.35	2,165,020.35	0.00	6,421,297.78	6,421,297.78	0.00	70%	89%
2018	PDR	62	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX (SECTOR 2), MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO	9,452,261.71	9,452,261.71	-	2,800,764.65	2,800,764.65	0.00	5,642,443.36	5,642,443.36	0.00	60%	60%
2018	PDR	63	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX, MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO	6,098,199.25	6,098,199.25	-	1,315,168.52	1,315,168.52	0.00	3,139,119.55	3,139,119.55	0.00	51%	51%
2018	PDR	61	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX (SECTOR 4), MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO	9,754,915.04	9,754,915.04	-	1,727,333.32	1,727,333.32	0.00	4,653,812.83	4,653,812.83	0.00	48%	47%
2018	PDR	60	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX (SECTOR 5), MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO	7,434,707.36	7,434,707.36	-	2,238,762.31	2,238,762.31	0.00	4,469,174.52	4,469,174.52	0.00	60%	45%

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO (PESOS)			IMPORTE EJERCIDO EN EL TERCER TRIMESTRE (PESOS)			IMPORTE ACUMULADO (PESOS)			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
2018	PROAGUA	76	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUB (SECTORES 1, 3 Y 4) TERMINACIÓN, MEDIANTE EL SUMINISTRO O INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VÁLVULAS	13,454,320.57	5,397,728.23	8,096,592.34	5,132,581.53	3,860,479.12	1,272,102.41	7,553,633.77	5,397,728.23	2,155,905.54	55.98%	65.00%
2018	PROAGUA	77	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE TUMBENKAH AL SECTOR "LA VELETA" DE LA CIUDAD DE TULUM, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 12" Y 16" DE DIÁMETRO, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE (VAEA), JAUJAS DE PROTECCIÓN	6,701,262.38	3,350,631.19	3,350,631.19	2,010,378.72	1,946,396.91	63,981.81	4,255,839.07	3,350,631.19	905,251.88	63.51%	54%
2018	PROAGUA	78	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I, SECCIÓN I DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SECTOR "LA VELETA" DE LA CIUDAD DE TULUM, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO	10,457,651.55	5,233,825.78	5,233,825.77	5,881,656.80	4,832,368.26	1,049,458.54	5,881,656.80	4,832,368.26	1,049,458.54	56.19%	42%

INVERSION DE OBRAS 2018

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA/ACCION	IMPORTE CONTRATADO (PESOS)			IMPORTE EJERCIDO EN EL TERCER TRIMESTRE (PESOS)			IMPORTE ACUMULADO (PESOS)			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
2018	PROAGUA	73	CONSTRUCCION DE LA FASE I, SECCION 2 DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR "LA VELETA" DE LA CIUDAD DE TULUM, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3", 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO, INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y VALVULAS DE SECCIONAMIENTO	9,457,221.45	4,733,610.73	4,733,610.72	2,840,166.43	2,783,223.32	56,937.11	3,305,597.44	3,036,433.78	219,163.66	34.92%	30%
2018	PROAGUA	80	AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS DE TULUM SECTOR 10B (PRIMERA ETAPA, SECCION 1), MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 Y 10" DE DIAMETRO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA	18,856,384.30	9,433,192.15	9,433,192.15	8,675,499.87	7,558,509.33	1,076,994.48	9,454,313.42	8,105,599.82	1,358,713.60	50.16%	33%
2018	PROAGUA	81	AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS DE TULUM SECTOR 10B (PRIMERA ETAPA, SECCION 2), MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 Y 10" DE DIAMETRO, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA	16,592,973.15	8,296,456.53	8,296,456.57	2,094,781.43	598,508.93	1,456,272.50	7,072,673.44	5,576,400.94	1,456,272.50	42.62%	22%
2018	PROAGUA	85 y 87	SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), DE TODO EL ESTADO DE QUINTANA ROO	591,859.49	295,829.60	296,029.89	177,497.87	174,071.08	3,426.79	177,497.87	174,071.08	3,426.79	29.59%	50%
				76,181,672.83	36,741,304.45	39,440,368.43	26,812,762.71	21,793,559.07	5,019,203.64	37,711,455.81	30,523,233.30	7,188,222.51		

ELABORADO:
RANGEL CHAN CHIQUEL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COORDINACION DE CONSTRUCCION



INVERSION DE OBRAS 2018

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO (PESOS)			IMPORTE EJERCIDO EN EL TERCER TRIMESTRE (PESOS)			IMPORTE ACUMULADO (PESOS)			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
2018	PRO1	32	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ROMAN, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO	2,243,977.02	1,574,283.91	674,633.11	496,411.20	340,437.83	145,923.37	2,140,132.59	1,438,092.80	642,033.73	95.16%	100.00%
2018	PRO1	23	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO	2,715,580.28	581,283.71	1,734,296.57	47,015.91	32,911.10	14,104.78	888,116.23	621,681.38	266,434.87	32.70%	82.00%
2018	PRO1	30	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAROLINA, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, QUINTANA ROO	2,781,518.24	1,547,272.27	834,545.42	422,551.67	235,856.15	125,735.51	1,257,137.14	880,037.99	377,153.15	45.19%	99%
2018	PRO1	31	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE KANKABDZONOT, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO	2,669,032.94	2,008,323.06	660,709.88	452,342.23	316,639.60	135,702.63	1,313,052.15	919,135.51	393,915.64	45.77%	97%
				10,615,408.48	6,511,163.45	4,104,245.03	1,408,421.06	935,891.72	422,526.34	5,598,458.31	3,918,948.68	1,679,547.45		

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO (PESOS)			IMPORTE EJERCIDO EN EL TERCER TRIMESTRE (PESOS)			IMPORTE ACUMULADO (PESOS)			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
2018	PTAR	151	DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1ER CENTENARIO DE 120 LITROS A 180 LITROS POR SEGUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO	69,966,932.42	25,006,181.64	44,960,750.78	20,990,079.73	7,501,854.50	13,488,225.23	20,990,079.73	7,501,854.50	13,488,225.23	30%	39%
				69,966,932.42	25,006,181.64	44,960,750.78	20,990,079.73	7,501,854.50	13,488,225.23	20,990,079.73	7,501,854.50	13,488,225.23		

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO (PESOS)			IMPORTE EJERCIDO EN EL TERCER TRIMESTRE (PESOS)			IMPORTE ACUMULADO (PESOS)			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
2018	GC		RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 25 AVENIDA SUR ENTRE CALLE SUR Y CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL	625,577.82		625,577.82	625,577.82		625,577.82	625,577.82		625,577.82	100%	100%
2018	IPP		CONSTRUCCION DE BARRA DE ACCESO, BARRA PERIMETRAL, VALADURES DE ACCESO, SISTEMA DE TIERRAS FISICAS, ARRANQUE, ESTABILIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR DE LA LOCALIDAD DE MAHARJAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	5,179,553.60		5,179,553.60	1,553,866.04		1,553,866.04	3,455,145.55		3,455,145.55	67%	53%
2018	IPP		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA INFILTRACIÓN DE 18" HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 140 MTS EN LA LOCALIDAD DE HUAY-PIX, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.	1,635,903.99		1,635,903.99							0%	100%
2018	IPP		SUSTITUCION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DEL BOULEVARD RAFAEL E VELGAR (SEGUNDA ETAPA) EN COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL	3,350,458.77		3,350,458.77				1,008,145.63		1,008,145.63	30%	10%
				10,851,524.18	-	10,851,524.18	2,179,443.90	-	2,179,443.90	5,083,870.00	-	5,083,870.00		

ELABORADO
RANGEL CHAN CHUJIL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COORDINACION DE CONSTRUCCION

CAPA
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

INVERSION DE OBRAS 2018

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO (PESOS)			IMPORTE EJERCIDO EN EL TERCER TRIMESTRE (PESOS)			IMPORTE ACUMULADO (PESOS)			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO (PESOS)			IMPORTE EJERCIDO EN EL TERCER TRIMESTRE (PESOS)			IMPORTE ACUMULADO (PESOS)			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
2018	FORTAFIN	159	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOL-BOX, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.	5,802,220.21	5,802,220.21		1,740,666.06	1,740,666.06		1,740,666.06	1,740,666.06		30%	25%
				5,802,220.21	5,802,220.21	-	1,740,666.06	1,740,666.06	-	1,740,666.06	1,740,666.06	-		

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO (PESOS)			IMPORTE EJERCIDO EN EL TERCER TRIMESTRE (PESOS)			IMPORTE ACUMULADO (PESOS)			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
2018	FAFEF	175	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA CENTRO DE CONVENCIONES EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO.	129,490.20	-	129,490.20	-	-	-	-	-	-	0%	100%

ELABORADO POR:
RANGEL CHANTCHOUIL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA