

Oficio No.: CAPA-DG-CC/0380/2025
Asunto: Informe Sistema de Recursos Federales Transferidos
Chetumal, Quintana Roo, a 02 de julio de 2025.
"Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo".

MTRO. ANGEL SERVANDO CANTO AKE
SUBSECRETARIO DE POLITICA HACENDARIA
Y CONTROL PRESUPUESTAL.
PRESENTE.



En relación a su oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP/DSGF/170625-016/VI/2025 de fecha 17 de junio de 2025 y en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 27, fracción XII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 y los Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33. Por este medio me permito enviar a usted el Informe del Segundo Trimestre 2025 e Informe Definitivo 2024 de los diversos Programas y Fondos de Recursos Transferidos a esta Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y hacer de su conocimiento que la información que se reporta se encuentra capturada y disponible en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el Modulo del Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto y enviada al correo electrónico sefiplan.informestrim@gmail.com para su correspondiente revisión y validación.

Asimismo, le comunico que el personal responsable de la captura de la información estará disponible para atender las observaciones que se realicen a la información registrada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado en los Plazos establecidos.

Sin otro asunto por el momento, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SÁENZ
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
2022 - 2027

C.c.p.- Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública de la SEFIPLAN.
C.c.p.- Ing. José Abelardo Sosa Moreño.- Subdirector General y Mejora Regulatoria CAPA.
C.c.p.- Edgar Gutiérrez Mena.- Coordinador de Construcción CAPA.
C.c.p.- Minutario/Expediente

HFGS*EGM*FAO*Vic



Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Segundo Trimestre (del 01 de abril al 30 de junio de 2025)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS				
No.	Cedula	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	250277		ROO250202542358	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la localidad de Cristóbal Colón, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.	Cristóbal Colón	\$3,786,000.00	\$3,786,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3108	M	0	0.00%
2	250278		ROO250202542361	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la localidad de Sabán, Municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Primera etapa de dos.	Sabán	\$3,116,348.54	\$3,116,348.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1193	M	0	0.00%
3	250279		ROO250202542363	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en La localidad de Betania, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	Betania	\$6,435,676.81	\$6,435,676.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5411	M	0	0.00%
4	250280		ROO250202542365	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de La Localidad de Nuevo Xcán, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.	Nuevo Xcán	\$5,340,000.00	\$5,340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5290.6	M	0	0.00%
5	250281		ROO250202542366	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en La localidad de San Luis, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	San Luis	\$2,910,084.00	\$2,910,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2026	M	0	0.00%
6	250282		ROO250202542369	Construcción de línea de conducción (acueducto tramo Felipe ángeles-Guillermo Prieto) para el abastecimiento de Agua Potable del Acueducto "Dos aguadas" , Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	Felipe Angeles	\$14,405,155.00	\$14,405,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9530	M	0	0.00%
7	250283		ROO250202542372	Rehabilitación Electromecánica y de Fontanería (Tren de Descarga y Múltiple de Descarga) en la Zona de Extracción "El Cenote" de La localidad de Ciudad Chemuyil, Municipio De Tulum, Quintana Roo.	Ciudad Chemuyil	\$3,048,763.75	\$3,048,763.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5	PZA	0	0.00%
					TOTALES	\$39,042,028.10	\$39,042,028.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

ELABORO:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISO:

EZEQUIEL ALAMILLA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO:

EDGAR GUTIERREZ MEÑA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025

Segundo Trimestre (del 01 de abril al 30 de junio de 2025)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS					
No.	Cedula	Folio MID'S	Folio del SRT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	250252	12112	ROO250202523619	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución del colector del tramo comprendido de la Av. Isaac Medina entre C. Alcatrazes y Av. Enrique Barocio Barros, de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	Chetumal	\$4,474,558.36	\$4,474,558.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	325	ML	0	0.00%
2	250253	12135	ROO250202523620	Construcción y equipamiento de un pozo profundo de agua entubada de 18 pulgadas de diámetro, hasta una profundidad de 50 metros, en el predio del tanque Aeropuerto, perteneciente al sistema de abastecimiento de agua potable de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	Chetumal	\$3,398,124.00	\$3,398,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	PZA	0	0.00%
3	250270	36451	ROO250202537513	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario, mediante la Sustitución de los Colectores Comprendidos en las Calles Principales de José Siurob, And. Octaviano Solís, Pascual Coral Heredia y Calle Gabriel R. Guevara Orihuela, de la Colonia Santa María de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	Chetumal	\$6,161,653.39	\$6,161,653.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	729	ML	0	0.00%
4	250315	36534	ROO250202523617	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 sur (entre calle 20A Av. Sur y calle 25A Av. Sur), de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.	Cozumel	\$1,753,117.92	\$1,753,117.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	116	ML	0	0.00%
5	250317	36563	ROO250202523618	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 Sur (Entre calle 10 Av. Sur y Calle 5A Av. Sur) y Calle 25A Av. Sur (Entre Av. Dr. Adolfo Rosado Salas y Calle 3 Sur) de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.	Cozumel	\$3,422,570.59	\$3,422,570.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	262	ML	0	0.00%
6	250323	39452	ROO250202537512	Construcción de red de agua entubada de 14 pulgadas, del tanque de regulación de agua potable del polígono Aldea Tulum al Tanque Tumbenka, en la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo	Tulum	\$50,890,640.70	\$50,890,640.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7155	ML	0	0.00%
TOTALES						\$70,100,664.96	\$70,100,664.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:

EZEQUEL ALAMILLA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ:

EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Informe Definitivo ENE-DIC (2024)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		
No.	Cédula	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificando	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	240026		ROO240202395310	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Cecilio Chi, municipio de Felipe Carrillo Puerto. Primera etapa de dos.	Cecilio Chi	\$614,377.00	\$613,535.63	\$613,535.63	\$613,535.63	\$613,535.63	\$613,535.63	\$613,535.63	1	POZO	1	100.00%
2	240027		ROO240202395312	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Hipolito, municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	San Hipolito	\$933,489.05	\$921,958.47	\$921,958.47	\$921,958.47	\$921,958.47	\$921,958.47	\$921,958.47	606.31	ML	606.31	100.00%
3	240028		ROO240202395314	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Chunyaxché, municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Primera etapa de dos.	Chunyaxché	\$747,227.00	\$734,643.28	\$734,643.28	\$734,643.28	\$734,643.28	\$734,643.28	\$734,643.28	1	POZO	1	100.00%
4	240029		ROO240202395315	Construcción de tanque superficial de agua potable en la localidad de Guillermo Prieto, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	Guillermo Prieto	\$2,138,022.50	\$2,137,309.78	\$2,137,309.78	\$2,137,309.78	\$2,137,309.78	\$2,137,309.78	\$2,137,309.78	1	TANQUE	1	100.00%
5	240030		ROO240202395316	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Kantemó, municipio de José María Morelos, Quintana Roo.	Kantemó	\$1,469,421.40	\$1,468,351.60	\$1,468,351.60	\$1,468,351.60	\$1,468,351.60	\$1,468,351.60	\$1,468,351.60	1833	ML	1833	100.00%
6	240031		ROO240202395317	Reequipamiento y reconstrucción de las dos zonas de extracción, construcción de nueva línea de distribución, ampliación y sustitución de la red de distribución del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Ignacio Zaragoza, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo (segunda etapa de dos)	Ignacio Zaragoza	\$3,088,165.00	\$3,084,720.83	\$3,084,720.83	\$3,084,720.83	\$3,084,720.83	\$3,084,720.83	\$3,084,720.83	3732	ML	3732	100.00%
7	240032		ROO240202395318	Ampliación, sustitución y sectorización de la red de agua potable de la localidad de Felipe Carrillo Puerto (tercera etapa de seis)	Felipe Carrillo Puerto	\$8,892,566.54	\$8,888,576.29	\$8,888,576.29	\$8,888,576.29	\$8,888,576.29	\$8,888,576.29	\$8,888,576.29	13388.47	ML	13388.47	100.00%
8	240033		ROO240202395319	Sectorización, sustitución de tuberías y micromedición de la red de distribución de agua potable de la localidad de Bacalar (Sector 4-A) del municipio de Bacalar. Etapa 3 de 12	Bacalar	\$4,515,436.00	\$4,514,668.84	\$4,514,668.84	\$4,514,668.84	\$4,514,668.84	\$4,514,668.84	\$4,514,668.84	5763.1	ML	5763.1	100.00%
9	240034		ROO240202395320	Sustitución de acueducto de 14" de diámetro de asbesto cemento por tubería de 24 plg de diámetro de PEAD, del sistema de abastecimiento de Chetumal (segunda etapa)	Chetumal	\$6,057,328.80	\$6,052,884.06	\$6,052,884.06	\$6,052,884.06	\$6,052,884.06	\$6,052,884.06	\$6,052,884.06	2405.6	ML	2405.6	100.00%
10	240037		ROO240202395321	Rehabilitación del tanque de agua potable "Villas Tulum" de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo.	Villas Tulum	\$1,800,000.00	\$1,798,930.90	\$1,798,930.90	\$1,798,930.90	\$1,798,930.90	\$1,798,930.90	\$1,798,930.90	1	TANQUE	1	100.00%
11	240038		ROO240202395322	Rehabilitación, reequipamiento del tanque de agua potable "Tumbenka" y construcción del sistema de llenado de pipas, de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo.	Tumbenka Tulum	\$2,776,326.00	\$2,767,207.89	\$2,767,207.89	\$2,767,207.89	\$2,767,207.89	\$2,767,207.89	\$2,767,207.89	1	TANQUE	1	100.00%
12	240039		ROO240202395324	Elaboración de proyecto ejecutivo del sistema de agua potable de la localidad de José María Morelos, municipio de José María Morelos, Quintana Roo	José María Morelos	\$1,784,000.00	\$1,783,165.29	\$1,783,165.29	\$1,783,165.29	\$1,783,165.29	\$1,783,165.29	\$1,783,165.29	1	PZA	1	100.00%
13	240040		ROO240202395325	Sustitución del colector derrumbado de la calle andador Rufo Figueroa entre av. Aarón Merino Fernández y Octaviano Solís de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	Chetumal	\$370,796.69	\$370,127.27	\$370,127.27	\$370,127.27	\$370,127.27	\$370,127.27	\$370,127.27	207	PZA	207	100.00%

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:

EZEQUIEL ALAMILLA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ:

EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024

Informe Definitivo ENE-DIC (2024)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS			
No.	Cedula	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
14	240041		ROO240202395328	Conversión de la PTAR "FOVISSTE V etapa" a cárcamo de bombeo de aguas residuales y construcción de emisor a presión al cárcamo "La Herradura" del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	Chetumal	\$1,937,928.00	\$1,936,334.67	\$1,936,334.67	\$1,936,334.67	\$1,936,334.67	\$1,936,334.67	\$1,936,334.67	1	CARCAMO	1	100.00%
16	240074		ROO240202395331	Construcción de línea principal de distribución, para el reforzamiento de la red de agua potable de las colonias Solidaridad y Proteritorio del sector Solidaridad, del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.	Chetumal	\$3,906,239.20	\$3,889,982.67	\$3,889,982.67	\$3,889,982.67	\$3,889,982.67	\$3,889,982.67	\$3,889,982.67	1688.94	ML	1688.94	100.00%
17	240083		ROO240202395333	Modernización y ampliación del sistema de drenaje (vacio y gravedad) del sector centro de la ciudad de Chetumal (Primera etapa de dos)	Chetumal	\$27,199,141.60	\$27,189,397.93	\$27,189,397.93	\$27,189,397.93	\$27,189,397.93	\$27,189,397.93	\$27,189,397.93	3280	ML	3280	100.00%
TOTALES						\$68,230,464.78	\$68,151,795.40	\$68,151,795.40	\$68,151,795.40	\$68,151,795.40	\$68,151,795.40	\$68,151,795.40				

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:

EZEQUIEL ALAMILLA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO:

EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2024

Informe Definitivo ENE-DIC (2024)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS			
No.	Cedula	Folio MID'S	Folio del SRTF	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	240017	5724	ROO240102345965	Rehabilitación del pozo de extracción numero 1 para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" en la localidad de dos aguadas, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	Dos Aguadas	\$2,474,018.00	\$2,385,776.00	\$2,385,776.00	\$2,385,776.00	\$2,385,776.00	\$2,385,776.00	\$2,385,776.00	1	PZA	1	100.00%
2	240018	8414	ROO240102345982	Construcción de línea de conducción (acueducto tramo Dos Aguadas - El Tesoro) para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas". Segunda etapa	Dos Aguadas - El Tesoro	\$16,355,946.00	\$16,330,172.86	\$16,330,172.86	\$16,330,172.86	\$16,330,172.86	\$16,330,172.86	\$16,330,172.86	2895	ML	2895	100.00%
3	240083	169355	ROO240202355291	Modernización y ampliación del sistema de drenaje (vacío y gravedad) del sector centro de la ciudad de Chetumal (Primera etapa de dos)	Chetumal	\$27,199,141.60	\$27,191,595.52	\$27,191,595.52	\$27,191,595.52	\$27,191,595.52	\$27,191,595.52	\$27,191,595.52	3280	MIL	3280	100.00%
4	240305	379586	ROO240402448281	MEJORADA / SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE / LINEA DE DISTRIBUCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE JOSÉ NARCISO ROVIROSA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, CONSISTENTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 17,653 M DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 3" Y 4" DE DIÁMETRO Y 489 TOMAS. PRIMERA ETAPA DE DOS	JOSE NARCISO ROVIROSA	\$9,966,435.81	\$9,966,435.81	\$9,966,435.81	\$9,966,435.81	\$9,966,435.81	\$9,966,435.81	\$9,966,435.81	7800	MIL	7800	100.00%
					TOTALES	\$55,995,541.41	\$55,873,980.19	\$55,873,980.19	\$55,873,980.19	\$55,873,980.19	\$55,873,980.19	\$55,873,980.19				

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:

EZEQUIEL ALAMILLA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ:

EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2024

Informe Definitivo ENE-DIC (2024)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS			
No.	Cedula	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	240009		ROO24040202395335	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Caña Brava, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	Caña Brava	\$3,044,720.00	\$3,042,550.73	\$3,042,550.73	\$3,042,550.73	\$3,042,550.73	\$3,042,550.73	\$3,042,550.73	1478	ML	1478	100.00%
2	240010		ROO24040202395337	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Guillermo Prieto, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	Guillermo Prieto	\$3,422,690.00	\$3,417,056.63	\$3,417,056.63	\$3,417,056.63	\$3,417,056.63	\$3,417,056.63	\$3,417,056.63	2180	ML	2180	100.00%
3	240238		ROO240402510078	Rehabilitación del sistema de recolección de aguas residuales, mediante la sustitución de colectores en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Ro	CHETUMAL	\$8,576,284.28	\$8,576,284.28	\$8,576,284.28	\$8,576,284.28	\$8,576,284.28	\$8,576,284.28	\$8,576,284.28	51	PZA	51	100.00%
4	240170		ROO240402510085	MEJORADA / SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE / LINEA DE DISTRIBUCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO	EL PROGRESO	\$1,483,990.00	\$1,483,261.35	\$1,483,261.35	\$1,483,261.35	\$1,483,261.35	\$1,483,261.35	\$1,483,261.35	648	ML	648	100.00%
5	240171		ROO240402510088	MEJORADA / SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE / LINEA DE DISTRIBUCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO	EMILIANO ZAPATA	\$2,326,499.00	\$2,310,001.57	\$2,310,001.57	\$2,310,001.57	\$2,310,001.57	\$2,310,001.57	\$2,310,001.57	3786	ML	3786	100.00%
6	240172		ROO240402510091	PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PTAR "SAN MIGUELITO" PARA PASAR DE 110 A 230 LPS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MÓDULO DE PRETRATAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE REACTOR BIOLÓGICO DE LODOS ACTIVADOS CON SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES PARA CUMPLIR CON LA NUEVA NOM-001-SEMARNAT-2021	COZUMEL	\$34,186,060.00	\$34,153,150.59	\$34,153,150.59	\$34,153,150.59	\$34,153,150.59	\$34,153,150.59	\$34,153,150.59	1	PLANTA	1	100.00%
					TOTALES	\$53,040,243.28	\$52,982,305.15	\$52,982,305.15	\$52,982,305.15	\$52,982,305.15	\$52,982,305.15	\$52,982,305.15				

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:

EZEQUIEL ALAMILLA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO:

EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS				
No.	Cedula	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1			ROO240402510149	REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL Y REÚSO / CÁRCAMOS DE BOMBEO REHABILITACIÓN DE FONTANERÍA (TREN DE DESCARGA Y MÚLTIPLE DE DESCARGA) EN LOS CÁRCAMOS DE AGUA RESIDUAL: BACHILLERES II, CÁRCAMO #4 Y CÁRCAMO #8, A BASE DE TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES DIÁMETROS (6", 12", 16" Y 18")	CHETUMAL	\$1,419,280.00	\$1,418,980.38	\$1,418,980.38	\$1,418,980.38	\$1,418,980.38	\$1,418,980.38	\$1,418,980.38	3	PZA	3	100.00%
2			ROO240402510151	REHABILITADA / TANQUE / TANQUE SUPERFICIAL REHABILITACIÓN DE FONTANERÍA (TREN DE DESCARGA Y MÚLTIPLE DE DESCARGA) CON TUBERÍA DE ACERO LISA AL CARBON SOLDABLE, EN DIFERENTES DIÁMETROS (8", 10", 14", 16" Y 18") EN LOS TANQUES DE AGUA POTABLE; AEROPUERTO Y SOLIDARIDAD EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 MEDIDORES DE FLUJO ULTRASONICOS DE DIFERENTES DIÁMETROS (1 DE 16" Y 3 DE 18")	CHETUMAL	\$2,553,742.00	\$2,551,969.38	\$2,551,969.38	\$2,551,969.38	\$2,551,969.38	\$2,551,969.38	\$2,551,969.38	2	TANQUE	2	100.00%
3			ROO240402510154	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE / LINEA DE DISTRIBUCIÓN SECTORIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 6,039 M DE TUBERÍAS DE P.V.C. DE 3" (3,104) Y 4" (2,935) DE DIÁMETRO, Y MICRO MEDICIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE BACALAR DEL MUNICIPIO DE BACALAR, ETAPA 4 DE 12, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE 214 TOMAS DOMICILIARIAS (199 DE 1/2" Y 15 DE 1" DE DIÁMETRO) Y LA RECONSTRUCCIÓN DE 1,509.61 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA.	BACALAR	\$5,308,422.00	\$5,285,147.43	\$5,285,147.43	\$5,285,147.43	\$5,285,147.43	\$5,285,147.43	\$5,285,147.43	6039	ML	6039	100.00%
4			ROO240402510156	REHABILITADA / TANQUE / TANQUE SUPERFICIAL REHABILITACIÓN DE FONTANERÍA (TREN DE DESCARGA Y MÚLTIPLE DE DESCARGA) CON TUBERÍA LISA AL CARBÓN SOLDABLE DE DIFERENTES DIÁMETROS (8", 10", 18" Y 20") EN LOS TANQUES DE AGUA POTABLE: ARBOLEDAS, BACHILLERES E INSURGENTES EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 MEDIDORES DE FLUJO ULTRASONICO (1 DE 20" Y 2 DE 18").	CHETUMAL	\$3,365,273.00	\$3,281,460.17	\$3,281,460.17	\$3,281,460.17	\$3,281,460.17	\$3,281,460.17	\$3,281,460.17	3	TANQUE	3	100.00%
5			ROO240402510160	REHABILITADA / RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL / CÁRCAMOS DE BOMBEO REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES # 12 (AEROPUERTO) DE LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO A BASE DE: MANTENIMIENTO A 2 BOMBAS AUTOCEBANTES GORMAN RUPP DE 100 H.P. CADA UNA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MOTOR VERTICAL DE 100 H.P. Y MANTENIMIENTO DE UN MOTOR VERTICAL DE 100 H.P., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA 2 BOMBAS DE 100 H.P. Y, MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DE 225 KVA.	COZUMEL	\$3,566,421.00	\$3,539,797.53	\$3,539,797.53	\$3,539,797.53	\$3,539,797.53	\$3,539,797.53	\$3,539,797.53	1	CARCAMO	1	100.00%

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:

EZEQUEL ALAMILLA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ:

EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

Informe Definitivo ENE-DIC (2024)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS			
No.	Cédula	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
6			ROO240402510162	MEJORADA / SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE / LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE JOSÉ NARCISO RUVIROSA, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, CONSISTENTE EN LA SUSTITUCIÓN DE 17,653 M DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 3" Y 4" DE DIÁMETRO Y 489 TOMAS. PRIMERA ETAPA DE DOS	JOSÉ NARCISO RUVIROSA	\$4,170,029.00	\$4,168,728.50	\$4,168,728.50	\$4,168,728.50	\$4,168,728.50	\$4,168,728.50	\$4,168,728.50	7800	ML	7800	100.00%
7			ROO240402510164	REHABILITADA / OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA / POZO REHABILITACIÓN DE POZO DE EXTRACCIÓN DE 50 M DE PROFUNDIDAD (POZO 1) EN LA LOCALIDAD DE KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO, A BASE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL MISMO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 30 H.P., COLUMNA DE SUCCIÓN DE 6" DE DIÁMETRO, TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBÓN Y FO.FO. PARA FORJAR EL TREN DE DESCARGA, MEDIDOR ULTRASÓNICO DE 8" DE DIÁMETRO Y TRANSFORMADOR DE 45 KVA.	KANTUNILKIN	\$3,283,380.00	\$3,282,311.58	\$3,282,311.58	\$3,282,311.58	\$3,282,311.58	\$3,282,311.58	\$3,282,311.58	1	POZO	1	100.00%
8			ROO240402510166	REHABILITADA / OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA / POZO REHABILITACIÓN DE POZO DE EXTRACCIÓN DE 30 M DE PROFUNDIDAD (POZO 1) EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, A BASE DE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 60 H.P., COLUMNA DE SUCCIÓN DE 6" DE DIÁMETRO, TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO AL CARBÓN Y FO.FO. PARA FORJAR EL TREN DE DESCARGA, MEDIDOR ULTRASÓNICO DE 8" DE DIÁMETRO Y TRANSFORMADOR DE 75 KVA.	CHUNHUHUB	\$3,475,532.00	\$3,467,652.90	\$3,467,652.90	\$3,467,652.90	\$3,467,652.90	\$3,467,652.90	\$3,467,652.90	1	POZO	1	100.00%
9			ROO240402510168	MEJORADA / SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE / LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A BASE DE LA SUSTITUCIÓN DE 3,786 M DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 3" DE DIÁMETRO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 171 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO. SEGUNDA ETAPA DE DOS	EMILIANO ZAPATA	\$3,966,681.00	\$3,938,312.13	\$3,938,312.13	\$3,938,312.13	\$3,938,312.13	\$3,938,312.13	\$3,938,312.13	3786	ML	3786	100.00%
TOTALES						\$31,108,760.00	\$30,934,360.00	\$30,934,360.00	\$30,934,360.00	\$30,934,360.00	\$30,934,360.00	\$30,934,360.00				

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:
EZEQUEL ALAMILA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ:
EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2024

Informe Definitivo ENE-DIC (2024)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS			
No.	Cedula	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance		
2024																		
1				PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PTAR "SAN MIGUELITO" PARA PASAR DE 110 A 230 LPS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MÓDULO DE PRETRATAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE REACTOR BIOLÓGICO DE LODOS ACTIVADOS CON SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES PARA CUMPLIR CON LA NUEVA NOM-001-SEMARNAT-2021	COZUMEL	\$76,361,338.00	\$76,287,094.56	\$76,287,094.56	\$76,287,094.56	\$76,287,094.56	\$76,287,094.56	\$76,287,094.56	1	PLANTA	1	100.00%		
					TOTALES	\$76,361,338.00	\$76,287,094.56	\$76,287,094.56	\$76,287,094.56	\$76,287,094.56	\$76,287,094.56	\$76,287,094.56						

REVISÓ:
EZEQUEL ALAMILLA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO:
EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION

ELABORÓ:
VICTOR ALEJANDRO TORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA



QUINTANA
ROO
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clase de Recurso	Modalidad	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Final	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
23	0	1	2024	2	16	U	1	Programa de Devolucion de Derechos	1 capa										9760027.20 de este recurso es 2023 liberado en 2024 y 31108760 corresponde al recurso 2024
		2								2	613	40,868,787.20	40,694,387.20	40,694,387.20	40,694,387.20	40,694,387.20	40,694,387.20	40,694,387.20	
23	0	1	2024	2	16	U	8	Saneamiento de Aguas Residuales	1 capa										31677296.99 de este recurso es 2023 liberado en 2024, FE DE ERRATAS: EL IMPORTE PARA EL EJERCICIO 2024 DEBE SER DE: 76361338 DANDO LA SUMA APROBADA DE 108038634.99
		2								2	613	103,009,235.00	108,038,595.00	108,038,595.00	108,038,595.00	108,038,595.00	108,038,595.00	108,038,595.00	

ELABORO:

C. Victor Alejandro Cornejo Contreras
Jefe de Departamento de Control de Obra

REVISO:

C. Ezequiel Alamilla Ovando
Director de Administración de Obra Pública

AUTORIZO:

C. Edgar Gutierrez Mena
Coordinador de Construcción