



Dirección Local Quintana Roo

13:20h
04 AGO. 2025

RECIBIDO



Entidad: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Oficio No. CAPA/DG/CC/DAOP/0443/2025.

Asunto: Se envía avances Físicos – Financieros Julio 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Chetumal, Quintana Roo, 01 de agosto del 2025.

MTRA. ERIKA RAMÍREZ MÉNDEZ.
DIRECTORA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DEL AGUA EN QUINTANA ROO.
PRESENTE. -

En relación al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025, Acciones para Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades Urbanas y Rurales, anexo al presente el informe mensual correspondiente al mes de julio del año 2025, respecto de los avances físico-financieros de las acciones comprendidas en los Anexos Técnicos, de Ejecución y Reglas de Operación del Programa mencionado.

Así mismo se envía el archivo digital del avance físico financiero al correo:
jose.guzman@conagua.gob.mx

Sin otro particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
2022 - 2027



C.c.p.- Ing. José Sosa Moreno. – Subdirector General y Mejora Regulatoria de la C.A.P.A.
C.c.p.- Mtra. Fernanda Abril Escudero Nájera. – Coordinadora de Planeación de la C.A.P.A.
C.c.p.- Arq. Edgar Gutiérrez Méndez. – Coordinador de Construcción de la C.A.P.A.
C.c.p.- Expediente/Minutario

EGM*EAO



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO



Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
1	8	2025

Entidad Federativa: Quintana Roo

Ejecutor: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo

Reporte correspondiente al mes de: julio

ID de la acción	Municipio	Localidad	Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Código Contratista	Tipo de Adjudicación	Fecha de Falso	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Avances			Financiero Total (Pesos)	
												Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado		
25R231	Lázaro Cárdenas	Cristóbal Colón	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Cristóbal Colón, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.	LO-82-009-923022998-N-5-2025	Licitación Pública	16-jul-2025	CAPA-PROAGUA-05-OP-25-LP	22-jul-2025	31-dic-2025	3,780,207.78	6,300,346.29	0%	0%	0.00	1,890,103.88	1,890,103.88
25R232	José María Morelos	Sabán	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Sabán, municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Primera etapa de 05.	IO-82-009-923022998-N-7-2025	Invitación a cuando menos tres personas	18-jul-2025	CAPA-PROAGUA-01-OP-25-AD	29-jul-2025	31-dic-2025	3,111,117.22	5,185,195.36	0%	0%	0.00	1,555,558.66	1,555,558.66
25R233	Felipe Carrillo Puerto	Betania	Rehabilitación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Betania, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	LO-82-009-923022998-N-3-2025	Licitación Pública	16-jul-2025	CAPA-PROAGUA-03-OP-25-LP	22-jul-2025	31-dic-2025	6,493,657.16	11,523,656.03	0%	0%	0.00	3,457,096.81	3,457,096.81
25R234	Lázaro Cárdenas	Nuevo Xcán	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Nuevo Xcán, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.	LO-82-009-923022998-N-4-2025	Licitación Pública	16-jul-2025	CAPA-PROAGUA-04-OP-25-LP	22-jul-2025	31-dic-2025	5,324,517.28	8,874,195.44	0%	0%	0.00	2,662,258.62	2,662,258.62
25R235	Felipe Carrillo Puerto	San Luis	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Luis, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	IO-82-009-923022998-N-8-2025	Invitación a cuando menos tres personas	18-jul-2025	CAPA-PROAGUA-02-OP-25-IR	22-jul-2025	30-dic-2025	2,907,790.55	4,846,317.59	0%	0%	0.00	1,453,895.28	1,453,895.28
25R236	Orthon P. Blanco	Guillermo Prieto, Felipe Ángeles y Cañal Brava	Construcción de línea de conducción (acueducto tramo Felipe Ángeles - Guillermo Prieto) para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguas", municipio de Orthon P. Blanco, Quintana Roo.	LO-82-9-923022998-N-1-2025, LO-82-009-923022998-N-2-2025	Licitación Pública	16-jul-2025	CAPA-PROAGUA-01-OP-25-LP CAPA-PROAGUA-02-OP-25-LP	22-jul-2025	31-dic-2025	14,383,318.19	28,766,636.37	0%	0%	0.00	8,629,980.91	8,629,980.91
25R237	Tulum	Ciudad Chemuyil	Rehabilitación electromecánica y de fontanería (tren de descarga y múltiples de descarga) en la zona de extracción "El Cenote" de la localidad de ciudad Chemuyil, municipio de Tulum, Quintana Roo.	LO-82-009-923022998-N-6-2025	Licitación Pública	16-jul-2025	CAPA-PROAGUA-06-OP-25-LP	22-jul-2025	31-dic-2025	3,041,976.15	9,924,881.39	0%	0%	0.00	2,977,464.42	2,977,464.42

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

ARQ. EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

Aprobó:

LC. HUGO FEDERICO GARZA SÁENZ
DIRECTOR GENERAL DE CAPA