



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Dirección Local Quintana Roo

13:06h
02 SET. 2025

RECIBIDO

QUINTANA
ROO UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

Entidad: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Oficio No. CAPA/DG/CC/DAOP/0525/2025.

Asunto: Se envía avances Físicos – Financieros agosto 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Chetumal, Quintana Roo, 01 de septiembre del 2025.

MTRA. ERIKA RAMÍREZ MÉNDEZ.
DIRECTORA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DEL AGUA EN QUINTANA ROO.
PRESENTE. -

En relación al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025, Acciones para Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades Urbanas y Rurales, anexo al presente el informe mensual correspondiente al mes de agosto del año 2025, respecto de los avances físico-financieros de las acciones comprendidas en los Anexos Técnicos, de Ejecución y Reglas de Operación del Programa mencionado.

Así mismo se envía el archivo digital del avance físico financiero al correo:
jose.guzman@conagua.gob.mx

Sin otro particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SÁENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
2022 - 2027

C.c.p.- Ing. José Sosa Moreno. - Subdirector General y Mejora Regulatoria de la C.A.P.A.
C.c.p.- Mtra. Fernanda Abril Escudero Nájera. - Coordinadora de Planeación de la C.A.P.A.
C.c.p.- Aro. Edgar Gutiérrez Méndez. - Coordinador de Construcción de la C.A.P.A.
C.c.p.- Expediente/Minutario

HFGS*EGM*EAO



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Entidad Federativa: Quintana Roo

Ejecutor : Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo

Reporte correspondiente al mes de:	Agosto
------------------------------------	--------

ID de la acción	Municipio	Localidad	Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Código Comprasnet	Tipo de Adquisición	Fecha de Fiebo	Datos de Licitación					Avances				
							No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes
28R231	Lázaro Cárdenas	Cristóbal Colón	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Cristóbal Colón, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.	LO-82-009-92-3022998-N-5-2025	Licitación Pública	16-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-05-OP-25-LP	22-Jul-2025	31-dic-2025	3,780,207.78	6,300,346.29	0%	37%	1,890,103.88	1,043,235.88	2,933,339.76
28R232	José María Morelos	Sabán	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Sabán, municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Primera etapa de dos.	LO-82-009-92-3022998-N-7-2025	Invitación a cuando menos tres personas	18-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-01-OP-25-AD	29-Jul-2025	31-dic-2025	3,111,117.22	5,185,195.36	0%	4%	1,555,558.60	0.00	1,555,558.60
28R233	Felipe Carrillo Puerto	Betania	Rehabilitación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Betania, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	LO-82-009-92-3022998-N-3-2025	Licitación Pública	16-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-03-OP-25-LP	22-Jul-2025	31-dic-2025	6,433,657.16	11,523,656.03	0%	20%	3,457,096.83	0.00	3,457,096.83
28R234	Lázaro Cárdenas	Nuevo Xcán	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Nuevo Xcán, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.	LO-82-009-92-3022998-N-4-2025	Licitación Pública	16-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-04-OP-25-LP	22-Jul-2025	31-dic-2025	5,324,517.28	8,874,195.44	0%	14%	2,652,258.68	0.00	2,652,258.68
28R235	Felipe Carrillo Puerto	San Luis	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Luis, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	LO-82-009-92-3022998-N-8-2025	Invitación a cuando menos tres personas	18-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-02-OP-25-IR	22-Jul-2025	30-dic-2025	2,907,790.55	4,846,317.59	0%	12%	1,453,895.28	0.00	1,453,895.28
28R236	Guillermo de Ochoa	Guillermo de Ochoa	Construcción de línea de conducción (desdoblado) tramo Felipe Ángeles - San Juan, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	LO-82-009-92-3022998-N-1-2025, LO-82-009-92-3022998-N-2-2025	Licitación Pública	16-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-01-OP-25-LP CAPA-PROAGUA-02-OP-25-LP	22-Jul-2025	31-dic-2025	14,383,318.19	28,765,638.37	0%	45%	8,629,990.91	1,550,777.58	10,180,768.49
28R237	Tulum	Ciudad Chemuyil	Rehabilitación electromecánica y de fontanería (tren de descarga y múltiples de descarga) en la zona de extracción "El Cocker" de la localidad de ciudad Chemuyil, municipio de Tulum, Quintana Roo.	LO-82-009-92-3022998-N-6-2025	Licitación Pública	16-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-06-OP-25-LP	22-Jul-2025	31-dic-2025	3,041,976.15	9,924,881.39	0%	11%	2,977,464.43	0.00	2,977,464.43

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

ARQ. EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

Antibio:

DR. JUAN FEDERICO GARZA SÁENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA