



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Dirección Local Quintana Roo

11:15am
03 OCT. 2025

RECIBIDO



Entidad: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Oficio No. CAPA/DG/CC/DAOP/0622/2025.

Asunto: Se envía avances Físicos – Financieros septiembre 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Chetumal, Quintana Roo, 01 de octubre del 2025.

MTRA. ERIKA RAMÍREZ MÉNDEZ.
DIRECTORA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DEL AGUA EN QUINTANA ROO.
PRESENTE. -

En relación al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025, Acciones para Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades Urbanas y Rurales, anexo al presente el informe mensual correspondiente al mes de septiembre del año 2025, respecto de los avances físico-financieros de las acciones comprendidas en los Anexos Técnicos, de Ejecución y Reglas de Operación del Programa mencionado.

Así mismo se envía el archivo digital del avance físico financiero al correo:
jose.guzman@conagua.gob.mx

Sin otro particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SÁENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
2022 - 2027

C.c.p.- Ing. José Sosa Moreno. – Subdirector General y Mejora Regulatoria de la C.A.P.A.
C.c.p.- Mtra. Fernanda Abril Escudero Nájera. – Coordinadora de Planeación de la C.A.P.A.
C.c.p.- Arq. Edgar Gutiérrez Mena. – Coordinador de Construcción de la C.A.P.A.
C.c.p.- Expediente/Minutario

HFGS*EGM*EAO



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO



Medio Ambiente



CONAGUA

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Reporte de avances fisicos - financiero

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento



Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
1	10	2025

Entidad Federativa: Quintana Roo

Ejecutor : Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo

Reporte correspondiente al mes de:

Septiembre

ID de la acción	Municipio	Localidad	Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación						Avances							
				Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado
25R231	Lázaro Cárdenas	Cristóbal Colón	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Cristóbal Colón, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	IO-82-009-923022998-N-5-2025	Licitación Pública	16-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-05-OP-25-LP	22-Jul-2025	31-dic-2025	3,780,207.78	6,300,346.29	37%	35%	72%	2,933,339.73	0.00	2,933,339.73
25R232	José María Morelos	Sabán	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Sabán, municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Primera etapa de dos.	IO-82-009-923022998-N-7-2025	Invitación a cuando menos tres personas	18-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-01-OP-25-AD	29-Jul-2025	31-dic-2025	3,111,117.22	5,185,195.36	4%	9%	13%	1,555,558.60	0.00	1,555,558.60
25R233	Felipe Carrillo Puerto	Betania	Rehabilitación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Betania, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	IO-82-009-923022998-N-3-2025	Licitación Pública	16-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-03-OP-25-LP	22-Jul-2025	31-dic-2025	6,433,657.16	11,523,656.03	20%	31%	52%	3,457,096.81	2,893,238.65	6,350,335.46
25R234	Lázaro Cárdenas	Nuevo Xcan	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Nuevo Xcan, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.	IO-82-009-923022998-N-4-2025	Licitación Pública	16-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-04-OP-25-LP	22-Jul-2025	31-dic-2025	5,324,517.28	8,874,195.44	14%	29%	43%	2,662,258.62	1,625,297.13	4,287,555.75
25R235	Felipe Carrillo Puerto	San Luis	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Luis, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	IO-82-009-923022998-N-8-2025	Invitación a cuando menos tres personas	18-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-02-OP-25-IR	22-Jul-2025	30-dic-2025	2,907,790.55	4,846,317.59	12%	29%	41%	1,453,895.28	522,974.18	1,976,869.46
25R236	Ortón P. Blanco	Guillermo Prieto, Felipe Ángeles y Caña Brava	Construcción de línea de conducción (acueducto, tramo Felipe Ángeles - Guillermo Prieto) para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas", municipio de Ortón P. Blanco, Quintana Roo.	IO-82-9-923022998-N-1-2025, IO-82-009-923022998-N-2-2025	Licitación Pública	16-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-01-OP-25-LP CAPA-PROAGUA-02-OP-25-LP	22-Jul-2025	31-dic-2025	14,383,318.19	28,766,636.37	45%	27%	73%	10,180,768.49	8,443,005.74	18,623,774.23
25R237	Tulum	Ciudad Chemuyil	Rehabilitación electromecánica y de fontanería (tren de descarga y múltiple de descarga) en la zona de extracción "El Cenote" de la localidad de ciudad Chemuyil, municipio de Tulum, Quintana Roo.	IO-82-009-923022998-N-6-2025	Licitación Pública	16-Jul-2025	CAPA-PROAGUA-06-OP-25-LP	22-Jul-2025	31-dic-2025	3,041,976.15	9,924,881.39	11%	0%	11%	2,977,464.42	0.00	2,977,464.42

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró :

Aprobó :

ARQ. EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION

LC. RUBEN FEDERICO GARZA SÁENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA