



Entidad: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Oficio No. CAPA/DG/CC/DAOP/0691/2025.

Asunto: Se envía avances Físicos – Financieros octubre 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"


Chetumal, Quintana Roo, 05 de noviembre del 2025.

MTRA. ERIKA RAMÍREZ MÉNDEZ.
DIRECTORA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DEL AGUA EN QUINTANA ROO.
PRESENTE. -

En relación al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025, Acciones para Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades Urbanas y Rurales, anexo al presente el informe mensual correspondiente al mes de octubre del año 2025, respecto de los avances físico-financieros de las acciones comprendidas en los Anexos Técnicos, de Ejecución y Reglas de Operación del Programa mencionado.

Así mismo se envía el archivo digital del avance físico financiero al correo: jose.guzman@conagua.gob.mx

Sin otro particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE



COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
2022 - 2027

HUGO FEDERICO GARZA SÁENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A.

C.c.p.- Ing. José Sosa Moreno. - Subdirector General y Mejora Regulatoria de la C.A.P.A.
C.c.p.- Mtra. Fernanda Abril Escobedo Nájera. - Coordinadora de Planeación de la C.A.P.A.
C.c.p.- Aro. Edgar Gutiérrez Méndez. - Coordinador de Construcción de la C.A.P.A.
C.c.p.- Expediente/Minutario

HFGS*EGM*EAO



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Reporte de avances físicos - financiero



Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
5	11	2025

Entidad Federativa: Quintana Roo

Ejecutor : Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo

Reporte correspondiente al mes de:

Octubre

ID de la acción	Municipio	Localidad	Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Código Compras	Tipo de Adjudicación	Datos de licitación				Avances			
						Fecha de Falso	Nº. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal (Cifras)	Importe total (Cifras)	Acumulado al mes anterior	Avance del Mes
289231	Lazaro Cárdenas	Cristóbal Colón	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Cristóbal Colón, municipio de Lazaro Cárdenas, Quintana Roo.	IO-82-009-923022998-N-5-2025	Licitación Pública	16-jul-2025	CANA-PROAGUA-05-OP-25-IP	22-jul-2025	31-dic-2025	3,780,207.78	6,300,346.29	72%	8%
289232	José María Morelos	Sabin	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Sabin, municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Primera etapa de dos.	IO-82-009-923022998-N-7-2025	Invitación a cuando menos tres personas	18-jul-2025	CANA-PROAGUA-01-OP-25-AD	29-jul-2025	31-dic-2025	3,111,117.22	5,185,195.36	13%	7%
289233	Felipe Carrillo Puerto	Belenia	Rehabilitación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Belenia, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	IO-82-009-923022998-N-3-2025	Licitación Pública	16-jul-2025	CANA-PROAGUA-03-OP-25-IP	22-jul-2025	31-dic-2025	6,493,100.93	11,645,078.40	52%	11%
289234	Lazaro Cárdenas	Nuevo Xcabel	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Nuevo Xcabel, municipio de Lazaro Cárdenas, Quintana Roo.	IO-82-009-923022998-N-4-2025	Licitación Pública	16-jul-2025	CANA-PROAGUA-04-OP-25-IP	22-jul-2025	31-dic-2025	5,324,617.28	8,874,195.44	43%	10%
289235	Felipe Carrillo Puerto	San Luis	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de San Luis, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	IO-82-009-923022998-N-8-2025	Invitación a cuando menos tres personas	18-jul-2025	CANA-PROAGUA-02-OP-25-IR	22-jul-2025	30-dic-2025	2,807,790.55	4,846,317.59	41%	5%
289236	Chetum P. Bixco	Guillermo P. Bixco	Construcción de línea de conducción (secochebo) tramo Felipe Angéles y Felipe Bixco, municipio de Chetum P. Bixco, Quintana Roo.	IO-82-009-923022998-N-1-2025- IO-82-009-923022998-N-2-2025	Licitación Pública	16-jul-2025	CANA-PROAGUA-01-OP-25-IP	22-jul-2025	31-dic-2025	14,393,318.19	28,766,636.37	73%	14%
289237	Tulum	Ciudad Chetumal	Rehabilitación electromotriz y de bombas, línea de descarga y múltiples de descarga en la zona de entrada, "El Conito" de la localidad de Chetumal, municipio de Tulum, Quintana Roo.	IO-82-009-923022998-N-6-2025	Licitación Pública	16-jul-2025	CANA-PROAGUA-06-OP-25-IP	22-jul-2025	31-dic-2025	3,004,076.15	9,974,881.39	11%	53%

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:
ANQ. EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

Revisó:
LIC. ARGEO FEDERICO GARCÍA SÁENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CANA