

A103C

Entidad: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Oficio No. CAPA/DG/CC/DAOP/0761/2025.

Asunto: Se envía avances Físicos – Financieros noviembre 2025.

**"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"**

Chetumal, Quintana Roo, 01 de diciembre del 2025.

**MTRA. ERIKA RAMÍREZ MÉNDEZ.
DIRECTORA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DEL AGUA EN QUINTANA ROO.
PRESENTE. -**

En relación al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025, Acciones para Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades Urbanas y Rurales, anexo al presente el informe mensual correspondiente al mes de noviembre del año 2025, respecto de los avances físico-financieros de las acciones comprendidas en los Anexos Técnicos, de Ejecución y Reglas de Operación del Programa mencionado.

Así mismo se envía el archivo digital del avance físico financiero al correo:
jose.guzman@conagua.gob.mx

Sin otro particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


**LIC. HUGO FEDERICO GARZA SÁENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A.**


COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
2022 - 2027

C.c.p.- Ing. José Sosa Mayreño. – Subdirector General y Mejora Regulatoria de la C.A.P.A.
C.c.p.- Mtra. Fernanda April Encinero Nájera. – Coordinadora de Planeación de la C.A.P.A.
C.c.p.- Arq. Edgar Guzmán Méndez. – Coordinador de Construcción de la C.A.P.A.
C.c.p.- Expediente/Alcantarillado





Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
1	12	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Entidad Federativa: Quintana Roo

Ejecutor : Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo

Reporte correspondiente al mes de:	Noviembre
------------------------------------	-----------

ID de la acción	Municipio	Localidad	Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación										Avances						
				Código Compromet	Tipo de Adquisición	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)				
													Acumulado al mes anterior	Avance del Mes	Total Acumulado	Acumulado al mes anterior	Avance del Mes	Total Acumulado		
25R231	Lázaro Cárdenas	Cristóbal Córdn	Aplicación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Cristóbal Córdn, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.	IO-82-009-923022598-N-5-2025	Licitación Pública	16-jul-2025				CAPA-PROAGUA-05-OP-25-P	22-jul-2025	31-dic-2025	3,780,207.78	6,300,346.29	80%	15%	95%	5,042,062.39	0.00	5,042,062.39
25R232	José María Morelos	Sabán	Aplicación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Sabán, municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Primera etapa de dos.	IO-82-009-923022598-N-7-2025	Invitación a cuando menos tres personas	18-jul-2025				CAPA-PROAGUA-01-OP-25-A0	29-jul-2025	31-dic-2025	3,111,117.72	5,185,195.36	21%	17%	37%	1,555,558.60	0.00	1,555,558.60
25R233	Felipe Carrillo Puerto	Betania	Rehabilitación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Betania, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	IO-82-009-923022598-N-3-2025	Licitación Pública	16-jul-2025				CAPA-PROAGUA-03-OP-25-P	22-jul-2025	31-dic-2025	6,493,100.93	11,645,078.40	63%	9%	71%	7,416,597.11	0.00	7,416,597.11
25R234	Lázaro Cárdenas	Nuevo Xcan	Rehabilitación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Nuevo Xcan, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.	IO-82-009-923022598-N-4-2025	Licitación Pública	16-jul-2025				CAPA-PROAGUA-04-OP-25-P	22-jul-2025	31-dic-2025	5,324,517.28	8,874,195.44	53%	28%	81%	5,054,066.51	893,868.29	5,948,034.80
25R235	Felipe Carrillo Puerto	San Luis	Aplicación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Luis, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	IO-82-009-923022598-N-8-2025	Invitación a cuando menos tres personas	18-jul-2025				CAPA-PROAGUA-02-OP-25-IR	22-jul-2025	30-dic-2025	2,907,790.55	4,846,317.59	40%	25%	71%	2,751,522.48	1,250,066.27	4,001,588.75
25R236	Óhio P. Blanco	Guillermo Prieto, Felipe Carrillo Puerto, Felipe Angeles y Calca Brava	Construcción de línea de conducción (reconstruido) tramo Felipe Angeles - Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	IO-82-9-923022598-N-1-2025, IO-82-009-923022598-N-2-2025		16-jul-2025				CAPA-PROAGUA-01-OP-25-P CAPA-PROAGUA-02-OP-25-P	22-jul-2025	31-dic-2025	14,383,318.19	28,766,636.37	86%	8%	95%	20,142,029.15	5,323,246.07	25,465,275.22
25R237	Tulum	Ciudad Chemuyil	Rehabilitación electrónica y de fontanería (tramo de descarga y múltiples de descarga) en la zona de extracción "El Cenote" de la localidad de ciudad Chemuyil, municipio de Tulum, Quintana Roo.	IO-82-009-923022598-N-6-2025	Licitación Pública	16-jul-2025				CAPA-PROAGUA-06-OP-25-P	22-jul-2025	31-dic-2025	3,041,976.15	9,924,881.39	64%	2%	67%	2,977,464.42	718,704.63	3,696,169.05

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

ARQ. EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

Answer: $\frac{1}{2}$

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA