


Oficio No.: CAPA-DG-CC/0004/2026

Asunto: Informe Sistema de Recursos Federales Transferidos
Chetumal, Quintana Roo, a 06 de enero de 2026.

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

MTRO. ANGEL SERVANDO CANTO AKE
SUBSECRETARIO DE POLITICA HACENDARIA
Y CONTROL PRESUPUESTAL.
P R E S E N T E .



En relación a su oficio No. SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP/DSGF/021225-012/XII/2025 de Fecha 02 de Diciembre de 2025 y en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 27, fracción XII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 y los Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33. Por este medio me permito enviar a usted el Informe del Cuarto Trimestre 2025 de los diversos Programas y Fondos de Recursos Transferidos a esta Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y hacer de su conocimiento que la información que se reporta se encuentra capturada y disponible en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el Modulo del Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto y enviada al correo electrónico sefiplan.informestrim@gmail.com para su correspondiente revisión y validación.

Asimismo, le comunico que el personal responsable de la captura de la información estará disponible para atender las observaciones que se realicen a la información registrada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), con la Finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado en los Plazos establecidos.

Sin otro asunto por el momento, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SÁENZ
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2022 - 2027

07 ENE 2026

RECIBIDO
SUBSECRETARIA DE POLITICA HACENDARIA
Y CONTROL PRESUPUESTAL

C.c.p.- Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública de la SEFIPLAN.
C.c.p.- Ing. José Abelardo Sosa Moreno.- Subdirector General y Mejora Regulatoria CAPA.
C.c.p.- Edgar Gutiérrez Mena.- Coordinador de Construcción CAPA.
C.c.p.- Minutario/ Expediente
HFGS*EGM*EAO*Vic.
FOLIO: 1629

CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Cuarto Trimestre (del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		
No.	Cedula	Folio MID'S	Folio del SRFI	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	250277		ROO250202542358	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la localidad de Cristóbal Colón, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.	Cristóbal Colón	\$3,786,000.00	\$3,780,207.78	\$3,780,207.78	\$3,780,207.78	\$3,780,207.78	\$3,780,207.78	\$3,780,207.78	3108	M	3108	100.00%
2	250278		ROO250202542361	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la localidad de Sabán, Municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Primera etapa de dos.	Sabán	\$3,116,348.54	\$3,111,117.22	\$3,111,117.22	\$3,111,117.22	\$3,111,117.22	\$2,438,479.61	\$2,438,479.61	1193	M	882.82	74.00%
3	250279		ROO250202542363	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en La localidad de Betania, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	Betania	\$6,435,676.81	\$6,493,100.93	\$6,493,100.93	\$6,493,100.93	\$6,493,100.93	\$6,493,100.93	\$6,493,100.93	5599.6	M	5599.6	100.00%
4	250280		ROO250202542365	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de La Localidad de Nuevo Xcán, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.	Nuevo Xcán	\$5,340,000.00	\$5,324,517.28	\$5,324,517.28	\$5,324,517.28	\$5,324,517.28	\$5,324,517.28	\$5,324,517.28	5290.6	M	5290.6	100.00%
5	250281		ROO250202542366	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en La localidad de San Luis, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	San Luis	\$2,910,084.00	\$2,907,790.55	\$2,907,790.55	\$2,907,790.55	\$2,907,790.55	\$2,907,790.55	\$2,907,790.55	2026	M	2026	100.00%
6	250282		ROO250202542369	Construcción de línea de conducción (acueducto tramo Felipe ángeles-Guillermo Prieto) para el abastecimiento de Agua Potable del Acueducto "Dos aguadas", Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	Felipe Angeles	\$14,405,155.00	\$14,383,318.19	\$14,383,318.19	\$14,383,318.19	\$14,383,318.19	\$14,383,318.19	\$14,383,318.19	9530	M	9530	100.00%
7	250283		ROO250202542372	Rehabilitación Electromecánica y de Fontanería (Tren de Descarga y Múltiple de Descarga) en la Zona de Extracción "El Cenote" de la localidad de Ciudad Chemuyil, Municipio De Tulum, Quintana Roo.	Ciudad Chemuyil	\$3,048,763.75	\$3,041,976.15	\$3,041,976.15	\$3,041,976.15	\$3,041,976.15	\$2,040,724.53	\$2,040,724.53	5	PZA	3.4	68.00%
TOTALES						\$39,042,028.10	\$39,042,028.10	\$39,042,028.10	\$39,042,028.10	\$39,042,028.10	\$37,368,138.87	\$37,368,138.87				

ELABORÓ:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISÓ:

EZEQUIEL AJAMILLA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO:

EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2025

Cuarto Trimestre (del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS			
No.	Cedula	Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	250252	12112	ROO250202523619	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución del colector del tramo comprendido de la Av. Isaac Medina entre C. Alcatrazes y Av. Enrique Barocio Barros, de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	Chetumal	\$4,474,558.36	\$4,473,088.18	\$4,473,088.18	\$4,473,088.18	\$4,473,088.18	\$4,473,088.18	\$4,473,088.18	325	ML	325	100.00%
2	250253	12135	ROO250202523620	Construcción y equipamiento de un pozo profundo de agua entubada de 18 pulgadas de diámetro, hasta una profundidad de 50 metros, en el predio del tanque Aeropuerto, perteneciente al sistema de abastecimiento de agua potable de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	Chetumal	\$3,398,124.00	\$3,396,995.62	\$3,396,995.62	\$3,396,995.62	\$3,396,995.62	\$3,396,995.62	\$3,396,995.62	1	PZA	1	100.00%
3	250270	36451	ROO250202537513	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario, mediante la Sustitución de los Colectores Comprendidos en las Calles Principales de José Siurob, And. Octaviano Solís, Pascual Coral Heredia y Calle Gabriel R. Guevara Orihuela, de la Colonia Santa Maria de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	Chetumal	\$6,161,653.39	\$6,099,999.00	\$6,099,999.00	\$6,099,999.00	\$6,099,999.00	\$5,381,090.96	\$5,381,090.96	729	ML	539.46	74.00%
4	250315	36534	ROO250202523617	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 sur (entre calle 20A Av. Sur y calle 25A Av. Sur), de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.	Cozumel	\$1,753,117.92	\$1,751,300.04	\$1,751,300.04	\$1,751,300.04	\$1,751,300.04	\$1,751,300.04	\$1,751,300.04	116	ML	116	100.00%
5	250317	36563	ROO250202523618	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 Sur (Entre calle 10 Av. Sur y Calle 5A Av. Sur) y Calle 25A Av. Sur (Entre Av. Dr. Adolfo Rosado Salas y Calle 3 Sur) de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.	Cozumel	\$3,422,570.59	\$3,416,341.26	\$3,416,341.26	\$3,416,341.26	\$3,416,341.26	\$3,416,341.26	\$3,416,341.26	262	ML	262	100.00%
6	250323	39452	ROO250202537512	Construcción de red de agua entubada de 14 pulgadas, del tanque de regulación de agua potable del polígono Aldea Tulum al Tanque Tumbenka, en la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo	Tulum	\$50,890,640.70	\$50,840,856.80	\$50,840,856.80	\$50,840,856.80	\$50,840,856.80	\$50,840,856.80	\$50,840,856.80	7155	ML	7155	100.00%
7	250404	88733	ROO250302552383	Construcción de cárcamo sanitario y rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución del colector de los tramos comprendidos sobre andador oro y andador plata en el fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	Chetumal	\$8,601,163.00	\$8,590,059.49	\$8,590,059.49	\$8,590,059.49	\$8,590,059.49	\$8,590,059.49	\$8,590,059.49	1	PZA	0.99	99.00%
TOTALES						\$78,701,827.96	\$78,568,640.39	\$78,568,640.39	\$78,568,640.39	\$78,568,640.39	\$77,849,732.35	\$77,849,732.35				

ELABORO:

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

REVISO:

EZEQUIEL ALAMILA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO:

EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION

EZEQUIEL ALAMILLA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO:
EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

20221027
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

Cuarto Trimestre (del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025)

AUTORIZO
EDGAR GUTIERREZ MENA
COORDINADOR DE CONSTRUCCION

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

EZEQUIEL ALAMILLA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Cuarto Trimestre (del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025)

ELABORÓ:

VICTOR ALEANDRO TORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

EZEQUIEL ALAMILLA OVANDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

~~EDGAR GUTIERREZ MENA~~
~~COORDINADOR DE CONSTRUCCION~~



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COORDINACION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Clase de Recurso	Modalidad	Programa	Programa Fondo	Institucion Ejecutora	Rendimiento Final	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
23	0	1	2025	2	16	U	1	Programa de Devolucion de Derechos	1 capa	2	613	26,347,506.00	26,347,506.00	26,326,126.82	26,326,126.82	-	-	-	-
23	0	1	2025	2	16	U	8	Saneamiento de Aguas Residuales	1 capa	2	613	50,079,187.00	50,079,187.00	50,047,237.20	50,047,237.20	-	-	-	-

ELABORO:

C. Victor Alejandro Conejo Contreras
Jefe de Departamento de Control de Obra

REVISO:

C. Esquivel Alamilla Ovando
Director de Administracion de Obra Publica

AUTORIZO:

C. Edgar Gutierrez Mena
Coordinador de Construccion