



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(PESOS)

Programa	Programa Presupuestario/ Proyecto de Inversión	Enero					
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Disponible	Devengado	Pagado	Subejercicio
K.- Proyectos de Inversión	K005.- Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	70,726,877.00	14,352,180.10	14,352,180.10	12,372,569.04	0.00	1,979,611.06
	Construcción de Planta Desalinizadora de Agua Salobre con Capacidad de 50 LPS en la ciudad de Tulum (Primera Etapa)	0.00	7,119,822.30	7,119,822.30	6,132,605.43	0.00	981,216.87
	Construcción de planta desalinizadora de agua salobre con capacidad de 50 lps en la ciudad de Tulum (segunda Etapa)	0.00	1,672,654.01	1,672,654.01	1,441,943.12	0.00	230,710.89
	Construcción de planta desalinizadora de agua salobre con capacidad de 50 lps en la ciudad de Tulum (tercer Etapa)	0.00	831,103.39	831,103.39	716,468.43	0.00	114,634.96
	Sustitución de acueducto de 14" de diámetro de asbesto cemento por tubería de 24 pig de diámetro de PEAD del sistema de abastecimiento de Chetumal (Primera Etapa)	0.00	2,469,123.74	2,469,123.74	2,128,554.94	0.00	340,568.80
	Proyectos de Inversión Pública Construcción	70,726,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de pozo de extracción y línea de conducción para el sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Guillermo Prieto municipio de OPB Q Roo	0.00	2,265,476.66	2,265,476.66	1,952,997.12	0.00	312,479.54
Total del Gasto		70,726,877.00	14,352,180.10	14,352,180.10	12,372,569.04	0.00	1,979,611.06

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA CASTILLO
ABONATADO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO
COWARDIAS CORTES
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO