



QUINTANA ROO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALITICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)



CAPA
COMISION DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Table with columns: Programa, Programa Presupuestario/ Proyecto de Inversión, Aprobado, Ampliaciones/Reducciones, Disponible, Devengado, Pagado, Subejercicio. Rows include K005- Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento and K- Proyectos de Inversión.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Programa Presupuestario/ Proyecto de Inversión	Enero-Diciembre					
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Disponible	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural AD AP	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	Estudio geohidrológico para la determinación de una nueva fuente de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Ángel, municipio de Lázaro Cardenas, Quintana Roo	0.00	1,895,228.49	1,895,228.49	0.00	0.00	1,895,228.49
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural AD AP	0.00	54,000.00	54,000.00	53,999.20	53,999.20	0.80
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural C AP	0.00	366,790.24	366,790.24	316,198.48	316,198.48	50,591.76
	Servicio de Acciones de Participación Social y Atención Social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Rural AD AP	0.00	88,424.63	88,424.63	81,097.36	81,097.36	7,327.27
	Elaboración de proyecto ejecutivo del sistema de agua potable para las localidades de Chunyaxché, Cecilio Chi, Chumpón, Chun On, Yodzonot Chico, Kankabdzonot, San Antonio Nuevo y San Hipólito, municipio de Felipe Carrillo Puerto	0.00	4,811,065.06	4,811,065.06	4,147,469.88	4,147,469.88	663,595.18
	Perforación y Estudios para la Determinación de fuentes de abastecimiento de agua potable en la localidad de Dos Aguadas (Zona Limitrofe), municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	6,906,850.00	6,906,850.00	5,945,505.69	0.00	961,344.31
	Acciones Complementarias para la Puesta en Marcha del Pozo de Extracción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la localidad de Maya Balam, Municipio de Bacalar, Quintana Roo	0.00	475,186.53	475,186.53	318,864.48	318,864.48	156,322.05
	Ampliación del sistema de aguas residuales y saneamiento en la localidad de Chunyaxché, municipio de Felipe Carrillo Puerto (Primera etapa de tres) PROAGUA	0.00	6,097,513.44	6,097,513.44	5,256,477.11	5,256,477.11	841,036.33
	Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural AD SAN	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural AD SAN	0.00	52,000.00	52,000.00	51,995.79	51,995.79	4.21
	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural C SAN	0.00	366,790.24	366,790.24	316,198.48	316,198.48	50,591.76
	Servicio de Acciones de Participación Social y Atención Social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Rural AD SAN	0.00	55,000.00	55,000.00	51,696.85	51,696.85	3,303.15
	Construcción de sistema de saneamiento integral en sitio, en la localidad de Buenavista, municipio de Bacalar segunda etapa PROAGUA	0.00	3,722,120.79	3,722,120.79	3,208,724.82	3,208,724.82	513,395.97
	Construcción del sistema de Saneamiento Integral en sitio, en la localidad de la Lucha, municipio de OPB	0.00	4,064,825.75	4,064,825.75	3,504,160.12	3,504,160.12	560,665.63
	Rehabilitación y adecuación de tanque colector y preservador de vacío, en planta de vacío "A" del sector centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	4,436,451.99	4,436,451.99	651,906.20	651,906.20	3,784,545.79
	Acciones para el mejoramiento de la eficiencia de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR "centenario" de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.	0.00	11,648,534.31	11,648,534.31	0.00	0.00	11,648,534.31
	Acciones para el mejoramiento de la eficiencia de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR "centenario" de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.	0.00	11,442,663.55	11,442,663.55	0.00	0.00	11,442,663.55
	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR "san miguelito" de Cozumel, Quintana Roo.	0.00	12,702,100.28	12,702,100.28	0.00	0.00	12,702,100.28
	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR Bacalar	0.00	10,360,279.32	10,360,279.32	559,355.16	0.00	9,800,924.16
	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de lodos en la PTAR Bacalar	0.00	14,100,599.54	14,100,599.54	3,558,562.59	0.00	10,542,036.95
	Sustitución de diversos tramos colapsados del sistema de recolección de aguas residuales de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	0.00	6,865,664.69	6,865,664.69	5,916,778.77	0.00	948,885.92
	Diagnóstico integral y elaboración del plan de acciones para el cumplimiento de la norma 001-semarnat-2021 de la PTAR San Miguelito en la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.	0.00	991,097.02	991,097.02	0.00	0.00	991,097.02
	Diagnóstico integral y elaboración del plan de acciones para el cumplimiento de la norma 001-semarnat-2021 de la PTAR primer centenario en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	0.00	985,516.43	985,516.43	0.00	0.00	985,516.43
	Elaboración de proyecto ejecutivo del sistema de saneamiento integral para las localidades de Cecilio Chi, Chumpón, Chun On, Yodzonot Chico, Kankabdzonot, San Antonio Nuevo y San Hipólito, municipio de Felipe Carrillo Puerto	0.00	973,200.36	973,200.36	838,965.82	838,965.82	134,234.54
	Total del Gasto	70,726,877.00	428,374,601.22	499,101,478.22	308,518,152.91	235,960,393.64	191,904,984.07

ELABORÓ

LIC. IRENE TORRES CASTILLO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO
COVARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO