



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**  
**(PESOS)**



**CAPA**  
**COMISIÓN**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO**

Programa	Concepto	Enero-Noviembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Acciones Integrales de Agua Potable para la incorporación de nuevos fraccionamientos en el sector Arboledas, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo	0.00	328,321.89	328,321.89	283,036.11	283,036.11	45,285.78
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de oficinas administrativas en la localidad de José María Morelos, municipio de José María Morelos, Quintana Roo	0.00	3,574,124.21	3,574,124.21	3,081,141.56	3,081,141.56	492,982.65
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de oficinas administrativas y almacén, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	0.00	1,164,729.31	1,164,729.31	1,004,076.99	1,004,076.99	160,652.32
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de oficinas administrativas del área técnica y almacén, en la localidad de Kantunilkin, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	929,542.79	929,542.79	801,329.99	801,329.99	128,212.80
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de oficinas administrativas del área técnica y almacén, en la localidad de Bacalar, municipio de Bacalar, Quintana Roo	0.00	873,255.27	873,255.27	752,806.27	752,806.27	120,449.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de techumbre a base de estructura metálica en el área de cajas del Organismo Operador de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo	0.00	59,739.88	59,739.88	51,499.90	51,499.90	8,239.98
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución de la Línea de Distribución de Agua Potable de la calle Polar Oriente entre calle Cáncer Norte y Av. Satélite, de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum Quintana Roo	0.00	1,286,972.35	1,286,972.35	1,109,458.92	1,109,458.92	177,513.43
K.- Proyectos de Inversión	Adecuaciones en instalaciones eléctricas en zonas de extracción de agua potable en varias localidades de Quintana Roo, para estar en condiciones de solicitar el incremento de carga ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE)	0.00	3,242,109.44	3,242,109.44	2,794,921.93	2,794,921.93	447,187.51
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del tanque de distribución "El Manantial" en la localidad de Chiquilá para el sistema de abastecimiento de agua potable de Chiquilá, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	1,564,849.76	1,564,849.76	1,349,008.41	1,349,008.41	215,841.35
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución y mantenimiento de válvulas de admisión y expulsión de aire del sistema de abastecimiento de Chetumal	0.00	6,361,016.18	6,361,016.18	5,483,634.64	5,483,634.64	877,381.54
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de pozo de extracción de 25 metros de profundidad (pozo 04) en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	0.00	3,399,011.02	3,399,011.02	2,930,181.91	2,930,181.91	468,829.11
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución de 2,346.85 m de línea de conducción de asbesto cemento con tubería de PVC de 12,8,6 y 4 pulgadas de diámetro, del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de José María Morelos, municipio de José María Morelos, Quintana Roo.	0.00	2,191,089.84	2,191,089.84	1,888,870.55	1,888,870.55	302,219.29
K.- Proyectos de Inversión	Evaluación Socioeconómica del Proyecto de Construcción de Planta Desalinizadora de Agua de Mar con capacidad de 50 LPS en la Isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	472,824.01	472,824.01	407,606.91	407,606.91	65,217.10
K.- Proyectos de Inversión	Evaluación Socioeconómica del Proyecto de Construcción de Planta Desalinizadora de Agua de Salina con capacidad de 50 LPS en la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo	0.00	434,817.76	434,817.76	374,842.90	374,842.90	59,974.86
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión Pública Construcción	113,687,232.00	(59,145,000.00)	54,542,232.00	0.00	0.00	54,542,232.00



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE**  
**INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**  
**(PESOS)**



**CAPA**  
**COMISIÓN**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO**

Programa	Concepto	Enero-Noviembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Trabajos de instalación de dispositivos de medición domiciliario de los predios del fraccionamiento Andara, en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución de acueducto de 14" de diámetro de asbesto cemento por tubería de 24 plg. de diámetro de PEAD, del sistema de abastecimiento de Chetumal (segunda etapa)	0.00	6,113,695.76	6,113,695.76	5,270,427.38	5,270,427.38	843,268.38
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de línea principal de distribución para el reforzamiento de la red de agua potable de las colonias Solidaridad y Proterritorio del sector Solidaridad, del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo	0.00	9,602,296.23	9,602,296.23	8,277,841.57	8,277,841.57	1,324,454.66
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación, sustitución y sectorización de la red de agua potable de la localidad de Felipe Carrillo Puerto (tercera etapa de seis).	0.00	4,468,683.70	4,468,683.70	3,852,313.53	3,852,313.53	616,370.17
K.- Proyectos de Inversión	Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición de la red de distribución de agua potable de la localidad de Bacalar (sector 4-A) del municipio de Bacalar. Etapa 3 de 12.	0.00	6,571,578.86	6,571,578.86	5,665,154.19	5,665,154.19	906,424.67
K.- Proyectos de Inversión	Sectorización y sustitución de 6.039 m de tuberías de p.v.c. de 3" (3,104) y 4" (2,935) de diámetro, y micro medición de la red de distribución de agua potable, de la localidad de Bacalar del municipio de Bacalar, etapa 4 de 12, incluye: sustitución de 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de fontanería (tren de descarga y múltiple de descarga) con tubería de acero lisa al carbón soldable de diferentes diámetros (8", 10", 18" y 20") en los tanques de agua potable: Arboledas, Bachilleres e Insurgentes en la ciudad de Chetumal,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de fontanería (tren de descarga y múltiple de descarga) con tubería de acero lisa al carbón soldable de diferentes diámetros (8", 10", 14", 16" y 18") en los tanques de agua potable: Aeropuerto y Solidaridad de la ciudad de Chetumal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de pozo de extracción de 50 m de profundidad (pozo 1) en la localidad de Kantunilkin, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución y mantenimiento de válvulas de admisión y expulsión de aire del sistema de abastecimiento de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de pozo de extracción de 25 metros de profundidad (pozo 04) en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del tanque de agua potable "Villas Tulum" de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo.	0.00	4,177,825.20	4,177,825.20	3,601,573.45	3,601,573.45	576,251.75
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación, reequipamiento del tanque de agua potable "Tumbenka" y construcción del sistema de llenado de pipas, de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo.	0.00	6,422,845.70	6,422,845.70	5,536,935.96	5,536,935.96	885,909.74
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de Acciones de contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2024), Urbano AD AP	0.00	143,588.41	143,588.41	143,588.41	143,588.41	0.00



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**  
**(PESOS)**



**CAPA**  
**COMISIÓN**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO**

Programa	Concepto	Enero-Noviembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de acciones de Participación Social del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural AD AP	0.00	49,208.00	49,208.00	49,208.00	49,208.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Caña Brava, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	1,485,931.94	1,485,931.94	1,280,975.80	1,280,975.80	204,956.14
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Guillermo Prieto, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	1,952,039.46	1,952,039.46	1,682,792.64	1,682,792.64	269,246.82
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Cecilio Chí, municipio de Felipe Carrillo Puerto. Primera etapa de dos.	0.00	1,163,192.54	1,163,192.54	1,002,752.19	1,002,752.19	160,440.35
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Hipólito, municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	0.00	808,019.27	808,019.27	696,568.34	696,568.34	111,450.93
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Chunyaxché, municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Primera etapa de dos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Kantemó, municipio de José María Morelos, Quintana Roo.	0.00	1,644,537.04	1,644,537.04	1,417,704.34	1,417,704.34	226,832.70
K.- Proyectos de Inversión	Reequipamiento y reconstrucción de las dos zonas de extracción, construcción de nueva línea de distribución, ampliación y sustitución de la red de distribución del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Ignacio Zaragoza, municipio de	0.00	1,128,125.31	1,128,125.31	972,521.82	972,521.82	155,603.49
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable a la localidad de el Progreso, municipio de Bacalar, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable a la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución de la red de distribución de agua potable en la zona norte de la localidad de Nuevo Xcan, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	1,127,822.85	1,127,822.85	972,261.08	972,261.08	155,561.77
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de pozo de extracción de 30 m de profundidad (Pozo 1) en la localidad de Chunhuhub, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a base de limpieza, suministro e instalación del equipo de bombeo de 60 h.p; columna de succión de 6" de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Caña Brava, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	543,533.87	543,533.87	468,563.69	468,563.69	74,970.18
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Guillermo Prieto, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	1,309,617.09	1,309,617.09	1,128,980.24	1,128,980.24	180,636.85
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del pozo de extracción #1 para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" en la localidad de Dos Aguadas, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	2,328,741.45	2,328,741.45	2,007,535.73	2,007,535.73	321,205.72



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**  
**(PESOS)**



**CAPA**  
**COMISIÓN**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO**

Programa	Concepto	Enero-Noviembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable a la localidad de José Narciso Rovirosa, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, consistente en la sustitución de 17,653 m de tubería de P.V.C de 3" y 4" de diámetro y 489 tomas p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural AD AP	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural C AP	0.00	387,083.11	387,083.11	333,692.33	333,692.33	53,390.78
K.- Proyectos de Inversión	Acciones Complementarias para la Puesta en Marcha del Pozo de Extracción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la localidad de Maya Balam, Municipio de Bacalar, Quintana Roo	0.00	105,303.73	105,303.73	90,779.08	90,779.08	14,524.65
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y adecuación de tanque colector y reservador de vacío, en planta de vacío "A" del sector centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	3,680,240.79	3,680,240.79	3,172,621.37	3,172,621.37	507,619.42
K.- Proyectos de Inversión	Acciones para el mejoramiento de la eficiencia de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR "centenario" de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.	0.00	11,648,534.31	11,648,534.31	10,041,839.92	10,041,839.92	1,606,694.39
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR "san miguelito" de Cozumel, Quintana Roo.	0.00	12,702,100.28	12,702,100.28	10,950,086.45	10,950,086.45	1,752,013.83
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR Bacalar	0.00	9,711,427.33	9,711,427.33	8,371,920.12	8,371,920.12	1,339,507.21
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de lodos en la PTAR Bacalar	0.00	9,972,666.94	9,972,666.94	8,597,126.67	8,597,126.67	1,375,540.27
K.- Proyectos de Inversión	Diagnóstico integral y elaboración del plan de acciones para el cumplimiento de la norma 001-semarnat-2021 de la PTAR San Miguelito en la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.	0.00	991,097.02	991,097.02	854,393.98	854,393.98	136,703.04
K.- Proyectos de Inversión	Diagnóstico integral y elaboración del plan de acciones para el cumplimiento de la norma 001-semarnat-2021 de la PTAR primer centenario en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	0.00	985,516.43	985,516.43	849,583.13	849,583.13	135,933.30
K.- Proyectos de Inversión	Conversión de la PTAR "FOVISSSTE V Etapa" a cárcamo de bombeo de aguas residuales y construcción de emisor a presión al cárcamo "La Herradura" del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	0.00	3,851,406.64	3,851,406.64	3,320,178.14	3,320,178.14	531,228.50
K.- Proyectos de Inversión	Primera etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 LPS mediante la construcción de un nuevo módulo de pretratamiento y construcción de un tanque reactor biológico de lodos activados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Acciones para el mejoramiento de la eficiencia de los Procesos de Tratamiento de Agua en la PTAR "Centenario" de la ciudad de Chetumal	0.00	9,473,978.05	9,473,978.05	8,167,222.46	8,167,222.46	1,306,755.59
K.- Proyectos de Inversión	Terminación de la Rehabilitación y Mejoramiento de los Procesos de Tratamiento de Agua en la PTAR "San Miguelito" de Cozumel, Quintana Roo	0.00	5,129,302.35	5,129,302.35	4,421,812.39	4,421,812.39	707,489.96



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**  
**(PESOS)**



**CAPA**  
**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Programa	Concepto	Enero-Noviembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución del colector derrumbado de la calle andador Rufo Figueroa entre Av. Aarón Merino Fernández y Octaviano Solís de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	0.00	925,318.17	925,318.17	797,688.08	797,688.08	127,630.09
K.- Proyectos de Inversión	Modernización y ampliación del sistema de drenaje (vacío y gravedad) del sector centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo (primera etapa de dos)	0.00	34,909,961.47	34,909,961.47	30,094,794.37	30,094,794.37	4,815,167.10
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del Sistema de Recolección de Aguas Residuales, mediante sustitución de colectores en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de Acciones de contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2024), Urbano AD ALC	0.00	37,824.54	37,824.54	37,824.54	37,824.54	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Estudio de la situación del sistema de saneamiento de 6 localidades y elaboración de plan de acciones o anteproyecto de ampliación para el cumplimiento de la nom-001-semarnat-2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Urbano AD ALC	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Urbano C ALC	0.00	128,012.99	128,012.99	110,356.03	110,356.03	17,656.96
<b>Total del Gasto:</b>		<b>147,787,232.00</b>	<b>179,495,150.28</b>	<b>327,282,382.28</b>	<b>216,235,111.78</b>	<b>216,235,111.78</b>	<b>111,047,270.50</b>

ELABORÓ

**LIC. IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO**  
**DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS**

REVISÓ

**C. HÉCTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS**

AUTORIZÓ

**LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**