



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**  
**(PESOS)**



**CAPA**  
**COMISIÓN**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO**

Programa	Concepto	Enero-Marzo					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Acciones Integrales de Agua Potable para la incorporación de nuevos fraccionamientos en el sector Arboledas, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de oficinas administrativas en la localidad de José María Morelos, municipio de José María Morelos, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de oficinas administrativas y almacén, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de oficinas administrativas del área técnica y almacén, en la localidad de Kantunilkin, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de oficinas administrativas del área técnica y almacén, en la localidad de Bacalar, municipio de Bacalar, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de techumbre a base de estructura metálica en el área de cajas del Organismo Operador de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo	0.00	59,739.88	59,739.88	51,499.90	51,499.90	8,239.98
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución de la Línea de Distribución de Agua Potable de la calle Polar Oriente entre calle Cáncer Norte y Av. Satélite, de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum Quintana Roo	0.00	1,286,972.35	1,286,972.35	1,109,458.92	1,109,458.92	177,513.43
K.- Proyectos de Inversión	Adecuaciones en instalaciones eléctricas en zonas de extracción de agua potable en varias localidades de Quintana Roo, para estar en condiciones de solicitar el incremento de carga ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE)	0.00	2,792,402.69	2,792,402.69	2,407,243.70	2,407,243.70	385,158.99
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del tanque de distribución "El Manantial" en la localidad de Chiquilá para el sistema de abastecimiento de agua potable de Chiquilá, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	1,564,849.76	1,564,849.76	1,349,008.41	1,349,008.41	215,841.35
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución y mantenimiento de válvulas de admisión y expulsión de aire del sistema de abastecimiento de Chetumal	0.00	6,361,016.18	6,361,016.18	5,483,634.64	0.00	877,381.54
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de pozo de extracción de 25 metros de profundidad (pozo 04) en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	0.00	3,399,011.02	3,399,011.02	2,930,181.91	0.00	468,829.11
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución de 2,346.85 m de línea de conducción de asbesto cemento con tubería de PVC de 12,8,6 y 4 pulgadas de diámetro, del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de José María Morelos, municipio de José María Morelos, Quintana Roo.	0.00	2,191,089.84	2,191,089.84	1,888,870.55	1,888,870.55	302,219.29
K.- Proyectos de Inversión	Evaluación Socioeconómica del Proyecto de Construcción de Planta Desalinizadora de Agua de Mar con capacidad de 50 LPS en la Isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	472,824.01	472,824.01	407,606.91	407,606.91	65,217.10
K.- Proyectos de Inversión	Evaluación Socioeconómica del Proyecto de Construcción de Planta Desalinizadora de Agua de Salina con capacidad de 50 LPS en la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo	0.00	434,817.76	434,817.76	374,842.90	374,842.90	59,974.86
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión Pública Construcción	113,687,232.00	0.00	113,687,232.00	0.00	0.00	113,687,232.00

*de*



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE**  
**INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**  
**(PESOS)**



**CAPA**  
**COMISIÓN**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO**

Programa	Concepto	Enero-Marzo					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Acciones Integrales de Alcantarillado para la incorporación de nuevos fraccionamientos en el sector Arboledas, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo	0.00	4,340,492.17	4,340,492.17	3,741,803.60	3,741,803.60	598,688.57
K.- Proyectos de Inversión	Consolidación en materia de agua de la primera etapa de ampliación de la PTAR "bicentenario" de la ciudad de Tulum, Quintana Roo, para ampliar su capacidad de 120 a 240 LPS	0.00	10,303,480.41	10,303,480.41	8,882,310.69	0.00	1,421,169.72
K.- Proyectos de Inversión	Consolidación en materia de lodos de la primera etapa de ampliación de la PTAR "bicentenario" de la ciudad de Tulum, Quintana Roo, para ampliar su capacidad de 120 a 240 LPS	0.00	9,725,282.28	9,725,282.28	8,383,864.03	0.00	1,341,418.25
K.- Proyectos de Inversión	Reconstrucción de Fondo del Espesador de Lodos de la Ptar Bacalar en la localidad de Bacalar, Municipio de Bacalar, Quintana Roo	0.00	256,621.45	256,621.45	221,225.39	221,225.39	35,396.06
K.- Proyectos de Inversión	Evaluación Socioeconómica del Proyecto de Modernización y Ampliación del Sistema de Drenaje S(vacio y gravedad) del Sector Centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Ro	0.00	719,380.23	719,380.23	620,155.37	620,155.37	99,224.86
K.- Proyectos de Inversión	Proyecto de inversión pública Construcción	34,100,000.00	0.00	34,100,000.00	0.00	0.00	34,100,000.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de infraestructura de la zona de captación #3 para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" en la localidad de Dos Aguadas, municipio de Othón P. Blanco	0.00	3,414,425.63	3,414,425.63	2,943,470.37	2,943,470.37	470,955.26
K.- Proyectos de Inversión	Estudio geohidrológico para la determinación de una nueva fuente de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Ángel, municipio de Lázaro Cardenas, Quintana Ro	0.00	1,452,308.69	1,452,308.69	1,251,990.25	1,251,990.25	200,318.44
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de línea de conducción (acuaeducto trama Dos Aguadas- El Tesoro) para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" Segunda etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del pozo de extracción #1 para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" en la localidad de Dos Aguadas, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Acciones Complementarias para la Puesta en Marcha del Pozo de Extracción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la localidad de Maya Balam, Municipio de Bacalar, Quintana Roo	0.00	105,303.73	105,303.73	90,779.08	90,779.08	14,524.65
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y adecuación de tanque colector y preservador de vacío, en planta de vacío "A" del sector centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	2,399,319.84	2,399,319.84	2,068,379.17	2,068,379.17	330,940.67
K.- Proyectos de Inversión	Acciones para el mejoramiento de la eficiencia de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR "centenario" de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.	0.00	11,648,534.31	11,648,534.31	10,041,839.92	0.00	1,606,694.39
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR "san miguelito" de Cozumel, Quintana Roo.	0.00	12,702,100.28	12,702,100.28	10,950,086.45	10,950,086.45	1,752,013.83
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR Bacalar	0.00	9,711,427.33	9,711,427.33	8,371,920.12	8,371,920.12	1,339,507.21
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de lodos en la PTAR Bacalar	0.00	9,972,666.94	9,972,666.94	8,597,126.67	8,597,126.67	1,375,540.27

*de*





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE  
INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024  
(PESOS)



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Marzo					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Diagnóstico integral y elaboración del plan de acciones para el cumplimiento de la norma 001-semarnat-2021 de la PTAR San Miguelito en la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.	0.00	991,097.02	991,097.02	854,393.98	854,393.98	136,703.04
K.- Proyectos de Inversión	Diagnóstico integral y elaboración del plan de acciones para el cumplimiento de la norma 001-semarnat-2021 de la PTAR primer centenario en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	0.00	985,516.43	985,516.43	849,583.13	849,583.13	135,933.30
Total del Gasto:		147,787,232.00	97,290,680.23	245,077,912.23	83,871,276.06	48,149,444.87	161,206,636.17

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO,  
FINANCIEROS Y DE ARCHIVOS

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS  
CORTÉS  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO