



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE**  
**INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024**  
**(PESOS)**



**CAPA**  
**COMISIÓN**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO**

Programa	Concepto	Enero-Julio					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Acciones Integrales de Agua Potable para la incorporación de nuevos fraccionamientos en el sector Arboledas, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo	0.00	314,475.94	314,475.94	271,099.95	271,099.95	43,375.99
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de oficinas administrativas en la localidad de José María Morelos, municipio de José María Morelos, Quintana Roo	0.00	1,582,822.17	1,582,822.17	1,364,501.87	1,364,501.87	218,320.30
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de oficinas administrativas y almacén, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	0.00	938,414.19	938,414.19	808,977.75	808,977.75	129,436.44
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de oficinas administrativas del área técnica y almacén, en la localidad de Kantunilkin, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	929,542.79	929,542.79	801,329.99	801,329.99	128,212.80
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de oficinas administrativas del área técnica y almacén, en la localidad de Bacalar, municipio de Bacalar, Quintana Roo	0.00	292,412.99	292,412.99	252,080.16	252,080.16	40,332.83
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de techumbre a base de estructura metálica en el área de cajas del Organismo Operador de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo	0.00	59,739.88	59,739.88	51,499.90	51,499.90	8,239.98
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución de la Línea de Distribución de Agua Potable de la calle Polar Oriente entre calle Cáncer Norte y Av. Satélite, de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum Quintana Roo	0.00	1,286,972.35	1,286,972.35	1,109,458.92	1,109,458.92	177,513.43
K.- Proyectos de Inversión	Adecuaciones en instalaciones eléctricas en zonas de extracción de agua potable en varias localidades de Quintana Roo, para estar en condiciones de solicitar el incremento de carga ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE)	0.00	3,242,109.44	3,242,109.44	2,794,921.93	2,794,921.93	447,187.51
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del tanque de distribución "El Manantial" en la localidad de Chiquilá para el sistema de abastecimiento de agua potable de Chiquilá, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	1,564,849.76	1,564,849.76	1,349,008.41	1,349,008.41	215,841.35
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución y mantenimiento de válvulas de admisión y expulsión de aire del sistema de abastecimiento de Chetumal	0.00	6,361,016.18	6,361,016.18	5,483,634.64	5,483,634.64	877,381.54
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de pozo de extracción de 25 metros de profundidad (pozo 04) en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	0.00	3,399,011.02	3,399,011.02	2,930,181.91	2,930,181.91	468,829.11
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución de 2,346.85 m de línea de conducción de asbesto cemento con tubería de PVC de 12,8,6 y 4 pulgadas de diámetro, del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de José María Morelos, municipio de José María Morelos, Quintana Roo.	0.00	2,191,089.84	2,191,089.84	1,888,870.55	1,888,870.55	302,219.29
K.- Proyectos de Inversión	Evaluación Socioeconómica del Proyecto de Construcción de Planta Desalinizadora de Agua de Mar con capacidad de 50 LPS en la Isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	472,824.01	472,824.01	407,606.91	407,606.91	65,217.10
K.- Proyectos de Inversión	Evaluación Socioeconómica del Proyecto de Construcción de Planta Desalinizadora de Agua de Salina con capacidad de 50 LPS en la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo	0.00	434,817.76	434,817.76	374,842.90	374,842.90	59,974.86
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión Pública Construcción	113,687,232.00	(6,350,000.00)	107,337,232.00	0.00	0.00	107,337,232.00



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024**  
**(PESOS)**



**CAPA**  
**COMISIÓN**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO**

Programa	Concepto	Enero-Julio					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución de acueducto de 14" de diámetro de asbesto cemento por tubería de 24 plg. de diámetro de PEAD, del sistema de abastecimiento de Chetumal (segunda etapa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de línea principal de distribución para el reforzamiento de la red de agua potable de las colonias Solidaridad y Proterritorio del sector Solidaridad, del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación, sustitución y sectorización de la red de agua potable de la localidad de Felipe Carrillo Puerto (tercera etapa de seis).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Sectorización, sustitución de tuberías y micro medición de la red de distribución de agua potable de la localidad de Bacalar (sector 4-A) del municipio de Bacalar. Etapa 3 de 12.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución y mantenimiento de válvulas de admisión y expulsión de aire del sistema de abastecimiento de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de pozo de extracción de 25 metros de profundidad (pozo 04) en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del tanque de agua potable "Villas Tulum" de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación, reequipamiento del tanque de agua potable "Tumbenka" y construcción del sistema de llenado de pipas, de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de Acciones de contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2024), Urbano AD AP	0.00	59,558.00	59,558.00	59,558.00	59,558.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo del sistema de agua potable de la localidad de José María Morelos, municipio de José María Morelos, Quintana Roo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Urbano AD AP	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Urbano C AP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Acciones Integrales de Alcantarillado para la incorporación de nuevos fraccionamientos en el sector Arboledas, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo	0.00	9,120,306.73	9,120,306.73	7,862,333.40	7,862,333.40	1,257,973.33
K.- Proyectos de Inversión	Consolidación en materia de agua de la primera etapa de ampliación de la PTAR ?bicentenario? de la ciudad de Tulum, Quintana Roo, para ampliar su capacidad de 120 a 240 LPS	0.00	10,303,480.41	10,303,480.41	8,882,310.69	8,882,310.69	1,421,169.72
K.- Proyectos de Inversión	Consolidación en materia de lodos de la primera etapa de ampliación de la PTAR ?bicentenario? de la ciudad de Tulum, Quintana Roo, para ampliar su capacidad de 120 a 240 LPS	0.00	9,725,282.28	9,725,282.28	8,383,864.03	8,383,864.03	1,341,418.25
K.- Proyectos de Inversión	Reconstrucción de Fondo del Espesador de Lodos de la Ptar Bacalar en la localidad de Bacalar, Municipio de Bacalar, Quintana Roo	0.00	452,879.67	452,879.67	390,413.51	390,413.51	62,466.16



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024**  
**(PESOS)**



**CAPA**  
**COMISIÓN**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO**

Programa	Concepto	Enero-Julio					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Evaluación Socioeconómica del Proyecto de Modernización y Ampliación del Sistema de Drenaje S(vacío y gravedad) del Sector Centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Ro	0.00	719,380.23	719,380.23	620,155.37	620,155.37	99,224.86
K.- Proyectos de Inversión	Proyecto de inversión pública Construcción	34,100,000.00	(2,600,000.00)	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00
K.- Proyectos de Inversión	Consolidación en materia de agua de la primera etapa de ampliación de la PTAR "Bicentenario" de la ciudad de Tulum, Quintana Roo, para ampliar su capacidad de 120 a 240 LPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de infraestructura de la zona de captación #3 para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" en la localidad de Dos Aguadas, municipio de Othón P. Blanco	0.00	3,414,425.63	3,414,425.63	2,943,470.37	2,943,470.37	470,955.26
K.- Proyectos de Inversión	Estudio geohidrológico para la determinación de una nueva fuente de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Angel, municipio de Lázaro Cardenas, Quintana Ro	0.00	1,895,228.49	1,895,228.49	1,633,817.66	1,633,817.66	261,410.83
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de línea de conducción (acuaducto trama Dos Aguadas- El Tesoro) para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" Segunda etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de tanque superficial de agua potable en la localidad de Guillermo Prieto, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de acciones de Participación Social del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural AD AP	0.00	22,430.50	22,430.50	22,430.50	22,430.50	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Cecilio Chí, municipio de Felipe Carrillo Puerto. Primera etapa de dos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Hipólito, municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Chunyaxché, municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Primera etapa de dos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Kantemó, municipio de José María Morelos, Quintana Roo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Reequipamiento y reconstrucción de las dos zonas de extracción, construcción de nueva línea de distribución, ampliación y sustitución de la red de distribución del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Ignacio Zaragoza, municipio de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución de la red de distribución de agua potable en la zona norte de la localidad de Nuevo Xcan, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	1,098,622.70	1,098,622.70	947,088.54	947,088.54	151,534.16
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del pozo de extracción #1 para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" en la localidad de Dos Aguadas, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural AD AP	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE**  
**INVERSIÓN**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024**  
**(PESOS)**



**CAPA**  
**COMISIÓN**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO**

Programa	Concepto	Enero-Julio					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural C AP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Acciones Complementarias para la Puesta en Marcha del Pozo de Extracción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la localidad de Maya Balam, Municipio de Bacalar, Quintana Roo	0.00	105,303.73	105,303.73	90,779.08	90,779.08	14,524.65
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y adecuación de tanque colector y preservador de vacío, en planta de vacío "A" del sector centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	3,460,675.99	3,460,675.99	2,983,341.37	2,983,341.37	477,334.62
K.- Proyectos de Inversión	Acciones para el mejoramiento de la eficiencia de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR "centenario" de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.	0.00	11,648,534.31	11,648,534.31	10,041,839.92	10,041,839.92	1,606,694.39
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR "san miguelito" de Cozumel, Quintana Roo.	0.00	12,702,100.28	12,702,100.28	10,950,086.45	10,950,086.45	1,752,013.83
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de agua en la PTAR Bacalar	0.00	9,711,427.33	9,711,427.33	8,371,920.12	8,371,920.12	1,339,507.21
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y mejoramiento de los procesos de tratamiento de lodos en la PTAR Bacalar	0.00	9,972,666.94	9,972,666.94	8,597,126.67	8,597,126.67	1,375,540.27
K.- Proyectos de Inversión	Diagnóstico integral y elaboración del plan de acciones para el cumplimiento de la norma 001-semarnat-2021 de la PTAR San Miguelito en la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.	0.00	991,097.02	991,097.02	854,393.98	854,393.98	136,703.04
K.- Proyectos de Inversión	Diagnóstico integral y elaboración del plan de acciones para el cumplimiento de la norma 001-semarnat-2021 de la PTAR primer centenario en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	0.00	985,516.43	985,516.43	849,583.13	849,583.13	135,933.30
K.- Proyectos de Inversión	Conversión de la PTAR "FOVISSSTE V Etapa" a cárcamo de bombeo de aguas residuales y construcción de emisor a presión al cárcamo "La Herradura" del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Acciones para el mejoramiento de la eficiencia de los Procesos de Tratamiento de Agua en la PTAR "Centenario" de la ciudad de Chetumal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Terminación de la Rehabilitación y Mejoramiento de los Procesos de Tratamiento de Agua en la PTAR "San Miguelito" de Cozumel, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución del colector derrumbado de la calle andador Rufo Figueroa entre Av. Aarón Merino Fernández y Octaviano Solís de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Modernización y ampliación del sistema de drenaje (vacío y gravedad) del sector centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo (primera etapa de dos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de Acciones de contraloría social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2024), Urbano AD ALC	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Urbano AD ALC	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE  
 INVERSIÓN  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024  
 (PESOS)



**CAPA**  
 COMISIÓN  
 DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Julio					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa De Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Urbano C ALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto:</b>		147,787,232.00	100,887,014.99	248,674,246.99	94,750,528.58	94,750,528.58	153,923,718.41

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO  
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO,  
 FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS  
 CORTÉS  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE  
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO