



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Noviembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Trabajos de instalación de dispositivos de medición domiciliario de los predios del fraccionamiento Andara, en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Sectorización y sustitución de 6.039 m de tuberías de p.v.c. de 3" (3,104) y 4" (2,935) de diámetro, y micro mecieren de la red de distribución de agua potable, de la localidad de Bacalar del municipio de Bacalar, etapa 4 de 12, incluye: sustitución de 21	0.00	10,570,294.87	10,570,294.87	9,112,323.17	9,112,323.17	1,457,971.70
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de fontanería (tren de descarga y múltiple de descarga) con tubería de acero lisa al carbón soldable de diferentes diámetros (8", 10", 18" y 20") en los tanques de agua potable: Arboledas, Bachilleres e Insurgentes en la ciudad de Chetumal.	0.00	6,722,905.98	6,722,905.98	5,795,608.61	5,795,608.61	927,297.37
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de fontanería (tren de descarga y múltiple de descarga) con tubería de acero lisa al carbón soldable de diferentes diámetros (8", 10", 14", 16" y 18") en los tanques de agua potable: Aeropuerto y Solidaridad de la ciudad de Chetumal	0.00	3,869,512.65	3,869,512.65	3,335,786.77	3,335,786.77	533,725.88
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de pozo de extracción de 50 m de profundidad (pozo 1) en la localidad de Kantunilkin, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	3,282,311.58	3,282,311.58	2,829,578.95	2,829,578.95	452,732.63
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión construcción	24,730,000.00	(16,730,000.00)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de la red de distribución de agua potable del sector Bachilleres para la conformación de los microsectores 22 y 23 en la colonia Jardines de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción y Equipamiento de un pozo profundo de agua entubada de 18 pulgadas de diámetro, hasta una profundidad de 50 metros, en el predio del tanque del Aeropuerto, perteneciente al sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chetumal	0.00	704,513.18	704,513.18	607,338.95	607,338.95	97,174.23
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de red de agua entubada de 14 pulgadas del tanque de regulación de agua potable del polígono Aldea Tulum al tanque Tumbenka, en la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo	0.00	42,147,746.41	42,147,746.41	36,334,264.13	36,334,264.13	5,813,482.28
K.- Proyectos de Inversión	Trabajos complementarios en las interconexiones de la línea de abastecimiento de 14" de diámetro del sector Aeropuerto del Sistema de Agua Potable de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Adquisición de 5,000 medidores domésticos de 1/2" pulgada que cumplan con la NOM-012-SCFI-1994, para su instalación a cargo del prestador de servicios, distribuidos a nivel municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión Estudios y proyectos	300,000.00	(300,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de fontanería (tren de descarga y múltiple de descarga) en los cárcamos de agua residual, Bachilleres 11, Caribe y Cárcamo #8, a base de tuberías de acero inoxidable de diferentes diámetros (3", 12", 16" y 18")	0.00	2,837,960.75	2,837,960.75	2,446,517.90	2,446,517.90	391,442.85
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y equipamiento de cárcamo de aguas residuales #12 (aeropuerto) de la ciudad de Cozumel, Quintana Roo.	0.00	7,530,900.98	7,530,900.98	6,492,156.02	6,492,156.02	1,038,744.96



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Noviembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión construcción	6,550,000.00	(6,550,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de línea de conducción (Acueducto tramo El Tesoro - Felipe Ángeles, subtramo A) para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos aguadas" municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	14,768,202.83	14,768,202.83	12,731,209.33	12,731,209.33	2,036,993.50
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de línea de conducción (Acueducto tramo El Tesoro - Felipe Ángeles, subtramo B) para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos aguadas" municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	11,083,389.66	11,083,389.66	9,554,646.26	9,554,646.26	1,528,743.40
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de línea de conducción (acueducto tramo Felipe Ángeles - Guillermo Prieto) para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas", municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	0.00	21,888,046.78	21,888,046.78	18,869,005.84	18,869,005.84	3,019,040.94
K.- Proyectos de Inversión	Construcción y equipamiento de un pozo profundo de agua entubada en el predio del tanque de la localidad de Jesús Martínez Ross, municipio de Bacalar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Felipe Ángeles, Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	2,527,384.37	2,527,384.37	2,178,779.63	2,178,779.63	348,604.74
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Cristóbal Colón, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.	0.00	4,502,797.87	4,502,797.87	3,881,722.30	3,881,722.30	621,075.57
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Jesús González Ortega, municipio de Othón P. Blanco (Primera etapa de dos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Cacao, municipio de Othón P. Blanco. Primera etapa de dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de pozo #2 del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Kantunilkin, municipio de Lázaro Cárdenas Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y ampliación de la red de distribución y tomas domiciliarias de agua potable en la localidad de Ciudad Chemuyil, municipio de Tulum, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y ampliación del sistema de abastecimiento de Agua Potable en la localidad de Jesús González Ortega, municipio de Othón P. blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Sabán, municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Primera etapa de dos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Betania, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	0.00	5,656,428.99	5,656,428.99	4,876,231.89	4,876,231.89	780,197.10
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Nuevo Xcán, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.	0.00	4,693,965.96	4,693,965.96	4,046,522.38	4,046,522.38	647,443.58



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Noviembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de San Luis, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	0.00	3,103,819.42	3,103,819.42	2,675,706.40	2,675,706.40	428,113.02
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación electromecánica y de fontanería (tren de descarga y múltiple de descarga) en la zona de extracción "el cenote" de la localidad de ciudad Chemuyil, municipio de Tulum, Quintana Roo.	0.00	1,045,887.29	1,045,887.29	901,626.97	901,626.97	144,260.32
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la línea de agua potable que abastece a la localidad de San Román, municipio de Bacalar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la línea de agua potable en el cruce del puente de la localidad de Ucum, municipio de Othón P. Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del sistema eléctrico de la estación de bombeo N°10 de la zona de captación de agua potable que abastece a la ciudad de Chetumal, en la localidad de González Ortega, municipio de Othón P. Blanco.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Jesús González Ortega, municipio de Othón P. Blanco (Primera etapa de dos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Cacao, municipio de Othón P. Blanco. Primera etapa de dos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción y equipamiento de un pozo profundo de agua entubada en el predio del tanque de la localidad de Jesús Martínez Ross, municipio de Bacalar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión Estudios y proyectos	4,740,000.00	(3,740,000.00)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de Supervisión Técnica del Programa de agua, drenaje y tratamiento (PROAGUA) Rural C AP	0.00	1,902,044.11	1,902,044.11	1,639,693.20	1,639,693.20	262,350.91
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de Contraloría Social del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Rural AP	0.00	219,240.81	219,240.81	219,240.81	219,240.81	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural AD AP	0.00	399,900.00	399,900.00	399,900.00	399,900.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyectos ejecutivos para la ampliación y rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua potable de las localidades de Cacao, municipio de Othón P. Blanco y El Pocito, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo de Planta de Osmosis Inversa en la localidad de Calderitas, municipio de Othón P. Blanco	0.00	2,409,697.29	2,409,697.29	2,077,325.25	2,077,325.25	332,372.04
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable a la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	0.00	3,938,312.13	3,938,312.13	3,395,096.66	3,395,096.66	543,215.47
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de pozo de extracción de 30 m de profundidad (Pozo 1) en la localidad de Chunhuhub, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a base de limpieza, suministro e instalación del equipo de bombeo de 60 h.p; columna de succión de 6" de	0.00	3,467,652.90	3,467,652.90	2,989,355.95	2,989,355.95	478,296.95



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Noviembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable a la localidad de José Narciso Rovirosa, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, consistente en la sustitución de 17,653 m de tubería de P.V.C de 3" y 4" de diámetro y 489 tomas p	0.00	7,381,581.26	7,381,581.26	6,363,432.12	6,363,432.12	1,018,149.14
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión construcción	15,570,000.00	(6,070,000.00)	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de cárcamo sanitario y rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante sustitución de colector de los tramos comprendidos sobre andador oro y andador plata en el fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa de la ciudad de Chetumal	0.00	1,723,910.90	1,723,910.90	1,486,130.09	1,486,130.09	237,780.81
K.- Proyectos de Inversión	Sustitución de Tuberías de Descarga de Equipos de Bombeo del Cárcamo de Homogenización en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Primer Centenario de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	417,174.14	417,174.14	359,632.88	359,632.88	57,541.26
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del sistema de recolección de aguas residuales, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle Apolinar Hernández entre calles Blas Villamor y Enrique Ruíz Cortines de la ciudad de Chetumal	0.00	5,503,348.37	5,503,348.37	4,744,265.84	4,744,265.84	759,082.53
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante sustitución de los colectores de la calle 7 sur (entre calle 20 sur y calle 18 sur), de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución del colector del tramo comprendido de la Av. Isaac Medina entre C. Alcatrazes y Av. Enrique Barocio Barros, de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	3,415,597.72	3,415,597.72	2,944,480.80	2,944,480.80	471,116.92
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos en las calles principales de José Siurob, And. Octaviano Solís, Pascual Coral Heredia y calle Gabriel R. Guevara Orihuela, de la colonia SantaMarí	0.00	2,381,602.29	2,381,602.29	2,053,105.42	2,053,105.42	328,496.87
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 sur (entre calle 20A Av. Sur y calle 25A Av. Sur) de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 sur (entre calle 10 Av. Sur y calle 5A Av. Sur) y calle 25A Av. Sur (entre Av. Dr. Adolfo Rosado Salas y calle 3Sur) de la cd. de Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación electromecánica del cárcamo de aguas residuales N°8 de la ciudad de Chetumal, municipio de Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de cárcamo sanitario y rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante sustitución de colector de los tramos comprendidos sobre andador oro y andador plata en el fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa de la ciudad de Chetumal	0.00	85,707.81	85,707.81	73,886.04	73,886.04	11,821.77



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Noviembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 7 sur (entre calle 20 sur y calle 18 sur) de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión Estudios y proyectos	2,700,000.00	(2,700,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión construcción	2,846,096.00	(2,846,096.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación mediante la sustitución de la red de alcantarillado sanitario en la localidad de Ciudad Chemuyil, Municipio de Tulum, Quintana Roo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión Estudios y proyectos	1,400,000.00	(1,400,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Primera etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 LPS mediante la construcción de un nuevo módulo de pretratamiento y construcción de un tanque reactor biológico de lodos activados	0.00	76,303,875.33	76,303,875.33	65,779,202.85	65,779,202.85	10,524,672.48
K.- Proyectos de Inversión	Estudio de la situación del sistema de saneamiento de 6 localidades y elaboración de plan de acciones o anteproyecto de ampliación para el cumplimiento de la nom-001-semarnat-2021.	0.00	5,007,814.95	5,007,814.95	4,317,081.86	4,317,081.86	690,733.09
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión construcción	9,800,000.00	(9,800,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 l/s mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico de lodos activados Sección 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 l/s mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico de lodos activados Sección 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 L/S mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico (Sección 1: equipamiento de la línea 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 L/S mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico (Sección 2: equipamiento del reactor biológico)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 L/S mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico (Sección 4: Construcción de pozo para infiltración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del sistema clarificador secundario #1 de la PTAR ?Primer Centenario? de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Equipamiento de la línea 2 del módulo de pretratamiento de la PTAR ?Bicentenario? de la Ciudad de Tulum, Quintana Roo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Noviembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión Estudios y proyectos	80,000.00	(80,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Drenaje Pluvial para las Cuencas de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	11,061,866.30	11,061,866.30	9,536,091.64	9,536,091.64	1,525,774.66
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo para el diseño del nuevo sistema de saneamiento de la localidad de Huay-Pix del Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo para el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo integral para la rehabilitación del drenaje sanitario y el diseño de un nuevo sistema de saneamiento para la localidad de Subteniente López del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo para el cumplimiento de la NOM-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo para el diseño del nuevo sistema de saneamiento de la localidad de Chiquilá del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo para el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de diagnóstico de colectores pluviales de la zona norte de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco	0.00	1,114,535.38	1,114,535.38	960,806.36	960,806.36	153,729.02
Total del Gasto:		68,716,096.00	223,453,835.26	292,169,931.26	236,007,753.27	236,007,753.27	56,162,177.99

ELABORÓ

L. C. CINDY BLASIDEL NOVELO DAMAS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C. HÉCTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

AUTORIZÓ

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO