



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Diciembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de la red de distribución de agua potable del sector Bachilleres para la conformación de los microsectores 22 y 23 en la colonia Jardines de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Proyecto de inversión pública	16,300,000.00	0.00	16,300,000.00	0.00	0.00	16,300,000.00
K.- Proyectos de Inversión	Proyecto de inversión pública	4,795,000.00	0.00	4,795,000.00	0.00	0.00	4,795,000.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de pozo #2 del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Kantunilkin, municipio de Lázaro Cárdenas Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y ampliación de la red de distribución y tomas domiciliarias de agua potable en la localidad de Ciudad Chemuyil, municipio de Tulum, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Sabán, municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Primera etapa de dos.	0.00	1,601,518.08	1,601,518.08	1,380,619.03	1,380,619.03	220,899.05
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación electromecánica y de fontanería (tren de descarga y múltiple de descarga) en la zona de extracción "el cenote" de la localidad de ciudad Chemuyil, municipio de Tulum, Quintana Roo.	0.00	4,613,131.98	4,613,131.98	3,976,837.91	3,976,837.91	636,294.07
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	1,660,562.00	0.00	1,660,562.00	0.00	0.00	1,660,562.00
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de 67.73 metros de tubería de PVC para alcantarillado de 8 pulgadas de diámetro, del colector en Andador 35 entre Andador 32 y calle Chablé de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de 108.50 metros de tubería de PVC para alcantarillado de 8 pulgadas de diámetro, de los colectores comprendidos en la av. Aarón Merino Fernández entre av. Enrique Barocio y calle Sant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(PESOS)**



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Diciembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación mediante la sustitución de la red de alcantarillado sanitario en la localidad de Ciudad Chemuyil, Municipio de Tulum, Quintana Roo.	0.00	8,873,992.15	8,873,992.15	7,649,993.24	7,649,993.24	1,223,998.91
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 l/s mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico de lodos activados Sección 3	0.00	15,829,778.54	15,829,778.54	13,646,360.81	13,646,360.81	2,183,417.73
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 l/s mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico de lodos activados Sección 5	0.00	10,199,804.43	10,199,804.43	8,792,934.84	8,792,934.84	1,406,869.59
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 L/S mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico (Sección 1: equipamiento de la línea 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 L/S mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico (Sección 2: equipamiento del reactor biológico)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 L/S mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico (Sección 4: Construcción de pozo para infiltración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del sistema clarificador secundario #1 de la PTAR "Primer Centenario" de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	2,734,294.10	2,734,294.10	2,357,150.08	2,357,150.08	377,144.02



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(PESOS)**



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Diciembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Equipamiento de la línea 2 del módulo de pretratamiento de la PTAR "Bicentenario" de la Ciudad de Tulum, Quintana Roo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo para el diseño del nuevo sistema de saneamiento de la localidad de Huay-Pix del Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo para el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021.	0.00	982,471.93	982,471.93	845,867.09	845,867.09	136,604.84
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo integral para la rehabilitación del drenaje sanitario y el diseño de un nuevo sistema de saneamiento para la localidad de Subteniente López del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo para el cumplimiento de la NOM-001	0.00	1,499,760.84	1,499,760.84	1,278,481.02	1,278,481.02	221,279.82
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo para el diseño del nuevo sistema de saneamiento de la localidad de Chiquilá del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo para el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021.	0.00	1,123,838.10	1,123,838.10	968,769.36	968,769.36	155,068.74
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
Total del Gasto:		31,540,562.00	47,458,590.15	78,999,152.15	40,897,013.38	40,897,013.38	38,102,138.77

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

L. C. CINDY BLAIS DEL NOVELO DAMAS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. HÉCTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO