



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Diciembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de la red de distribución de agua potable del sector Bachilleres para la conformación de los microsectores 22 y 23 en la colonia Jardines de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Proyecto de inversión pública	16,300,000.00	(793,519.97)	15,506,480.03	0.00	0.00	15,506,480.03
K.- Proyectos de Inversión	Construcción y equipamiento de un pozo profundo de agua entubada en el predio del tanque de agua potable las Américas de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blnaco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y sectorización de la red de agua entubada fracción 2 del sector 2, fracción 1 del sector 4 (Quinta etapa) de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Proyecto de inversión pública	4,795,000.00	0.00	4,795,000.00	0.00	0.00	4,795,000.00
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Javier Rojo Gómez, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de pozo #2 del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Kantunilkin, municipio de Lázaro Cárdenas Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación y ampliación de la red de distribución y tomas domiciliarias de agua potable en la localidad de Ciudad Chemuyil, municipio de Tulum, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Sabán, municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Primera etapa de dos.	0.00	1,601,518.08	1,601,518.08	1,380,619.03	1,380,619.03	220,899.05
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación electromecánica y de fontanería (tren de descarga y múltiple de descarga) en la zona de extracción "el cenote" de la localidad de ciudad Chemuyil, municipio de Tulum, Quintana Roo.	0.00	4,613,131.98	4,613,131.98	3,976,837.91	3,976,837.91	636,294.07



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Diciembre					
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	1,660,562.00	0.00	1,660,562.00	0.00	0.00	1,660,562.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de carcamo de rebombeo de 250 m3 para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" en la localidad de Felipe Ángeles, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de carcamo de almacenamiento y rebombeo de 1000 m3 para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas" en la localidad de Dos Aguadas municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de línea de conducción (acueducto tramo El Tesoro - Veintiuno de Mayo - Los Ángeles) para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas", municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de línea de conducción (acueducto tramo Felipe Ángeles - Blasillo)) para el abastecimiento de agua potable del acueducto "Dos Aguadas", municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la localidad de Cacao, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo (Segunda Etapa de dos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la localidad de Cacao, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo (Segunda Etapa de dos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de Contraloría Técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) AP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Morcoy, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Ramonal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Diciembre						Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5		
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de San Pedro Peralta, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural C AP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Rural Ad AP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	3,300,000.00	(1,182,643.26)	2,117,356.74	0.00	0.00	2,117,356.74	
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de emisor de 10 pulgadas de diámetro del cárcamo sanitario "Villas Tulum" con interconexión del emisor existente en el cruce de calle Faisán y Av. Selva, hacia el cárcamo sanitario "Palmas" del sistema de drenaje sanitario de Tulum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Ampliación y equipamiento del cárcamo sanitario "Villas Tulum" del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de 57.00 metros de tubería de PVC para alcantarillado de 8 pulgadas de diámetro, del colector en Andador 35 entre Andador 32 y calle Chablé de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón	0.00	699,903.69	699,903.69	603,365.25	603,365.25	96,538.44	
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de 108.50 metros de tubería de PVC para alcantarillado de 8 pulgadas de diámetro, de los colectores comprendidos en la av. Aarón Merino Fernández entre av. Enrique Barocio y calle Sant	0.00	1,276,259.54	1,276,259.54	1,100,223.74	1,100,223.74	176,035.80	
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante sustitución de 201.00 metros de tubería de PVC para alcantarillado de 16 pulgadas de diámetro, del colector del tramo comprendido en la calle Chable, entre avenida Chetumal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Diciembre						Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Pagado		
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de diversos colectores en el fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de diversos colectores en el fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, Tercera Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de diversos colectores de las colonias Emancipación, Payo Obispo II, Solidaridad, Centro y Militar de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario (vacío y gravedad) del sector centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. blanco, Quintana Roo. (Segunda etapa de dos: Rehabilitación línea N-4 del sector "A" Primera fase de dos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00	
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de Contraloría Técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) ALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)Urbano C ALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Servicio de supervisión técnica del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)Urbano AD ALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación mediante la sustitución de la red de alcantarillado sanitario en la localidad de Ciudad Chemuyil, Municipio de Tulum, Quintana Roo.	0.00	8,873,992.15	8,873,992.15	7,649,993.24	7,649,993.24	1,223,998.91	
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Diciembre						Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5		
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 l/s mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico de lodos activados Sección 3	0.00	15,829,778.54	15,829,778.54	13,646,360.81	13,646,360.81	2,183,417.73	
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 l/s mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico de lodos activados Sección 5	0.00	10,199,804.43	10,199,804.43	8,792,934.84	8,792,934.84	1,406,869.59	
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 L/S mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico (Sección 1: equipamiento de la línea 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 L/S mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico (Sección 2: equipamiento del reactor biológico)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Segunda etapa de ampliación de la capacidad de la PTAR "San Miguelito" para pasar de 110 a 230 L/S mediante el equipamiento del nuevo módulo de pretratamiento y equipamiento del tanque reactor biológico (Sección 4: Construcción de pozo para infiltración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Rehabilitación del sistema clarificador secundario #1 de la PTAR "Primer Centenario" de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	0.00	2,734,294.10	2,734,294.10	2,357,150.08	2,357,150.08	377,144.02	
K.- Proyectos de Inversión	Equipamiento de la línea 2 del módulo de pretratamiento de la PTAR "Bicentenario" de la Ciudad de Tulum, Quintana Roo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo para el diseño del nuevo sistema de saneamiento de la localidad de Huay-Pix del Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo para el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021	0.00	982,471.93	982,471.93	845,867.09	845,867.09	136,604.84	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
(PESOS)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Programa	Concepto	Enero-Diciembre						Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5		
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo integral para la rehabilitación del drenaje sanitario y el diseño de un nuevo sistema de saneamiento para la localidad de Subteniente López del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo para el cumplimiento de la NOM-001	0.00	1,499,760.84	1,499,760.84	1,278,481.02	1,278,481.02	221,279.82	
K.- Proyectos de Inversión	Elaboración de proyecto ejecutivo para el diseño del nuevo sistema de saneamiento de la localidad de Chiquilá del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo para el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021.	0.00	1,123,838.10	1,123,838.10	968,769.36	968,769.36	155,068.74	
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
K.- Proyectos de Inversión	Construcción de 237m de barda perimetral en la parte frontal de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "San Miguelito" en la localidad de Cozumel, Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
K.- Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto:		31,540,562.00	47,458,590.15	78,999,152.15	42,600,602.37	42,600,602.37	36,398,549.78	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L. C. CINDY BLAIS DEL NOVELO DAMAS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. HÉCTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO